

**Sprawozdanie monitoringowe  
z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji  
Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025  
w okresie od uchwalenia programu  
do 31.12.2018 roku**





## Spis treści

Wprowadzenie.....	4
1. Monitoring rzeczowy realizacji przedsięwzięć.....	5
1.1 Stan realizacji przedsięwzięć .....	6
2. Sprawozdanie z monitoringu finansowego.....	22
2.1 Analiza wykonania finansowego przedsięwzięć rewitalizacyjnych.....	22
3. Stopień osiągnięcia celów określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji.....	30
3.1 Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań .....	30
3.2 Analiza osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska .....	35
4. Podsumowanie stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych w latach 2017 – 2018.....	37
4.1 Wnioski .....	40
5. Spis tabel .....	41

# Wprowadzenie

Gminny Program Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 (zwany dalej programem rewitalizacji lub, w skrócie, GPR) jest podstawowym dokumentem uchwalonym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współdziałaniu lokalnej społeczności.

Program rewitalizacji został przyjęty uchwałą Rady Miasta Biała Podlaska Nr XXX/54/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. Program powstał na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Opracowanie programu rewitalizacji zostało poprzedzone szczegółową diagnozą i analizą przestrzennego rozkładu negatywnych zjawisk społecznych, a w drugiej kolejności także gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych, obejmującą terytorium całego miasta. Wyniki diagnozy posłużyły do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Rada Miasta Biała Podlaska podjęła uchwałę Nr XXVI/24/17 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska. W GPR określono, na podstawie wyników diagnozy, cele rewitalizacji oraz kierunki działań, za pomocą których wskazany obszar ma zostać wyprowadzony ze stanu kryzysu, w którym się aktualnie znajduje.

W celu zmiany i uzupełnienia odpowiednich zapisów, dotyczących przedsięwzięć rewitalizacyjnych, znajdujących się na liście planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zdecydowano się na aktualizację programu. W trakcie prowadzonych konsultacji wpłynęła fiszka nowego przedsięwzięcia od przedsiębiorcy. Zgłoszone przedsięwzięcie pod nazwą „Rewitalizacja budynku Starego Sądu szansą na rozwój potencjału gospodarczego i społecznego Białej Podlaskiej” zostało wpisane na listę przedsięwzięć podstawowych. Zaktualizowany Gminny Program Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 został przyjęty uchwałą Rady Miasta nr XXXIII/89/17 z dnia 30 października 2017 r.

Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji to proces systematycznego zbierania i analizowania danych z postępów przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach w/w programu. Sprawozdania monitoringowe mają na celu weryfikację zrealizowanych działań oraz kontrolę stopnia osiągnięcia wskaźników, a co za tym idzie realizacji zamierzonych celów.

Niniejsze sprawozdanie z monitoringu powstało w celu przedstawienia w przystępny i kompleksowy sposób zebranych danych za okres od uchwalenia Programu do końca 2018 roku. Dokument obejmuje analizę danych i informacji w zakresie wdrażania podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ich tempa oraz zgodności z założeniami przedstawionymi w GPR. Sprawozdanie opracowane zostało na podstawie informacji otrzymanych od realizatorów przedsięwzięć oraz z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Biała Podlaska i miejskich jednostek organizacyjnych. Częstkowe informacje z realizacji przedsięwzięć oraz dane o osiągniętych wskaźnikach w okresie sprawozdawczym zostały scalone i zaprezentowane w tabelach raportujących.

# 1. Monitoring rzeczowy realizacji przedsięwzięć

Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno- funkcjonalnej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Monitorowanie procesu rewitalizacji ma na celu obserwację tempa oraz zgodności działań z uchwalonym Gminnym Programem Rewitalizacji, a także kontekstu wpływającego na powodzenie poszczególnych projektów i przedsięwzięć.

Monitoring rzeczowy dostarczył danych na temat aktualnego stanu realizacji dokumentu poprzez analizę wskaźników produktu i rezultatu, przyporządkowanych do konkretnych przedsięwzięć podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to zapisane w rozdziale 8. Gminnego Programu Rewitalizacji projekty w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym. W Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 zostały zaplanowane 33 przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które zostały podzielone na dwie grupy:

- podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wpisane na listę podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących cele strategiczne i kierunki działań przyjęte w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska – 16 przedsięwzięć;
- przedsięwzięcia dopuszczalne, realizujące cele strategiczne i kierunki działań przyjęte w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska – 17 przedsięwzięć.

Realizacja przedsięwzięć podstawowych jest kluczowa do powodzenia procesu rewitalizacji. Przedsięwzięcia dopuszczalne są istotne z punktu widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji i mają za zadanie swym oddziaływaniem uzupełniać zaplanowane przedsięwzięcia podstawowe. Konsekwentnie wdrażane i realizowane działania będą prowadziły do sukcesywnego wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej lub przynajmniej minimalizowania jej skutków.

## 1.1 Stan realizacji przedsięwzięć

Sprawozdanie z monitoringu zawiera informacje o działaniach, które podejmowano w poszczególnych projektach rewitalizacyjnych. Jest przeglądem, z którego dowiadujemy się na jakim etapie znajduje się dany projekt - czy jest w trakcie realizacji, czy został już zakończony, jest planowany do wdrożenia, czy też jego realizacja została zawieszona.

Opis zadań zrealizowanych w poszczególnych przedsięwzięciach w okresie sprawozdawczym został zaprezentowany w poniższych tabelach. Pierwsza tabela przedstawia stan realizacji przedsięwzięć podstawowych. Szczegóły dotyczące przebiegu realizacji dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały przedstawione w tabeli 2.

Przy każdym przedsięwzięciu zrealizowanym zostały podane wartości wskaźników osiągnięte w roku 2017 oraz 2018. Przy projektach będących w trakcie realizacji podano wartości cząstkowe wskaźników, których ustalenie wartości było możliwe na koniec 2018 roku. Część projektów rewitalizacyjnych zgodnie z harmonogramem realizacji rozpocznie się w roku 2019 lub/i 2020.

**Tabela 1. Zestawienie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego i stopnia realizacji przedsięwzięcia dla roku sprawozdawczego 2017 i 2018 wraz z analizą osiągnięcia wskaźników**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia Podmiot realizujący	Zakres zadań zrealizowany w okresie sprawozdawczym	Prognozowane wskaźniki produktu	Prognozowane wskaźniki rezultatu	Osiągnięte wartości wskaźników	Stopień zaawansowania realizacji projektu
1.	<b>Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojennych w Białej Podlaskiej poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	W 2017 roku przygotowywano dokumentację projektową. W 2018 roku złożono wnioszek o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu RPO WL Działanie 3.1 Tereny Inwestycyjne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 19,5 ha</li> </ul>	-	-	W 2018 r. wniosek był na etapie oceny formalnej
2.	<b>Przebudowa Skweru przy Placu Wojska Polskiego</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	1. Likwidacja budynku szaletu miejskiego. 2. Budowa nowych alejek (ścieżek). 3. Zakup małej architektury. 4. Montaż nowego oświetlenia 5. Ustawienie pomnika upamiętniającego Marię i Lecha Kaczyńskich. 6. Nowe nasadzenia zieleni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 5913m<sup>2</sup></li> </ul>	-	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 5913m <sup>2</sup> .	Projekt zrealizowany w 2017 r.
3.	<b>Plac zabaw i fitness – ul. Krucza i ul. Wyzwolenia</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	Zbudowano obszerny i wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci oraz siłownię fitness dla dorosłych. <b>Plac zabaw wyposażono w elementy:</b> zestaw zabawowy, piaskownica kwadratowa drewniana z siedziskami, karuzela tarczowa z siedziskami otwarta, karuzela krzyżowa z czterema siedziskami, zabawka na sprężynie „koń”, zabawka na sprężynie „kucyk”, huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami plastikowymi, huśtawka wagowa, tablica do rysowania <b>Elementy siłowni fitness:</b> podciąg+ wyciskanie siedząc+ słup nośny ew. pylon, wyciskanie siedząc+ prasa nożna+ słup nośny ew. pylon, biegacz, narciarz, orbitrek, wahadło. <b>Zestaw streetworkout:</b> stół do piłkarzyków <b>Wykonano elementy dodatkowe i małą architekturę:</b> ogrodzenie, furtki, piłkochwyty wys. 6m, tablicę informacyjną – regulamin, kosz drewniany z wkładem. Wykonano strefę bezpieczną wraz z korytowaniem: – Eko-bord o wys. 7.8 mm – Piasek do piaskownicy oraz stref bezpiecznych	<ul style="list-style-type: none"> <li>powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 1676,92 m<sup>2</sup> (w tym pow. placu zabaw 816,34m<sup>2</sup>, pow. strefy fitness 142,14m<sup>2</sup>, pow. zieleni 718.44m<sup>2</sup>)</li> </ul>	-	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 1676,92 m <sup>2</sup> (w tym pow. placu zabaw 816,34m <sup>2</sup> , pow. strefy fitness 142,14m <sup>2</sup> , pow. zieleni 718.44m <sup>2</sup> )	Projekt zrealizowany w 2017 r.

4.	<b>Międzypokoleniowa przestrzeń zabawowa „Plac Zamkowa”</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	Wybudowano plac zabaw i wyposażono w elementy: zestaw zabawowy dla dzieci starszych, piaskownica kwadratowa drewniana z siedziskami, karuzela tarczowa z siedziskami otwarta, sprężynowiec pod wójtyn, huśtawka ważka, huśtawka drewniana podwójna, sześciokąt sprawnościowy, pomost z mostkiem, tablica informacyjna – regulamin, ławka metalowo – drewniana, kosz na śmieci, ogrodzenie, furtka  Zaprojektowano siłownię zewnętrzną i wyposażono w urządzenia: orbitrek, wioślarz, prasę nożną +motyl +pylon. Wykonano strefę bezpieczną wraz z korytowaniem: <ul style="list-style-type: none"> <li>eko-bord o wys. 7,8 mm</li> <li>piasek do wykonania nawierzchni placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi - 411,34m<sup>2</sup>, (w tym pow. zieleni w ramach placu zabaw wyniesie 155,64m<sup>2</sup>, pow. urządzeń wraz ze strefą bezpieczną 255,70m<sup>2</sup>)</li> </ul>	-	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi - 411,67m <sup>2</sup> , (w tym pow. zieleni w ramach placu zabaw wyniesie 155,64m <sup>2</sup> , powierzchnia urządzeń wraz ze strefą bezpieczną 256,03m <sup>2</sup> )	Projekt zrealizowany w 2017 r.
5.	<b>Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych oraz prowadzenie działalności gospodarczej</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	W 2017 r. opracowano projekt budowlany na modernizację budynku przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej  W 2018 roku projekt nie był realizowany.	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba zrewitalizowanych/zmodernizowanych obiektów –2;</li> <li>liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych-2</li> <li>powierzchnia zrewitalizowanych/zmodernizowanych obiektów – 481m<sup>2</sup>;</li> <li>liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji – 7</li> </ul>	liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji – 520 (w tym 120 osób będą stanowiły dzieci);	-	W 2017 r. opracowano projekt budowlany na modernizację budynku przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej. W 2018 r. projektu nie realizowano.
6.	<b>Rozbudowa i modernizacja Biańskiego Centrum Kultury</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań.	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba zrewitalizowanych/zmodernizowanych obiektów – 2;</li> <li>liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych-2</li> </ul>	liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji (wzrost o 7000 względem do 2015 r.)	-	Planowany do realizacji



7.	<p><b>Od szkolenia do zatrudnienia – YEI</b> Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy</p>	<p><b>W 2017r.</b> przeprowadzono indywidualne doradztwo zawodowe w wymiarze 4/h na osobę oraz zrealizowano zajęcia grupowe w wymiarze 40 godzin/grupę. Młodzież objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym, wsparciem psychologiczno-motywacyjnym oraz wsparciem socjalnym (wyżywienie i dofinansowanie dojazdów na zajęcia).</p> <p><b>W 2018 r.</b> w okresie od stycznia do sierpnia młodzież była objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. W ramach zadania przewidziano objęcie uczestników z niepełnosprawnościami indywidualnym wsparciem przez tutora.</p> <p>W okresie od stycznia do marca 2018 r. zrealizowano wsparcie motywacyjno-doradcze, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indywidualne doradztwo zawodowe i opracowania IPD oraz grupowe doradztwo zawodowe</li> <li>• wsparcie psychologiczno-motywacyjne - zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe) oraz zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży</li> <li>• wsparcie socjalne w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia.</li> </ul> <p>W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. uczestników objęto wsparciem szkoleniowo - edukacyjnym. Zrealizowano kursy zawodowe (wraz ze stypendium szkoleniowym) oraz różnego rodzaju warsztaty. Dodatkowo uczestnicy byli objęci wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia.</p> <p>Kursy zawodowe - 4 os. (sprzedawca 2 os , pracownik produkcyjno-magazynowy 2 os). Kreowanie wizerunku - 4 os. Wsparcie psychologiczne - 4 os. Warsztaty zapobiegania depresji - 10 os. Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się - 10 os. Grupowe doradztwo zawodowe - 4 os. IPD Indywidualny Plan Działania - 4 os. W okresie luty – sierpień 2018r. zrealizowano 3-miesięczne staże zawodowe z usługami pośrednictwa pracy lub pośrednictwa w zakresie organizacji staży.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 20;</li> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu – 10</li> </ul> <p><b>Określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem – w ramach Lubelskiej WK OHP – 150 osób.</li> </ul>	<p><b>Określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 109 osób</li> <li>• odsetek osób o niskich kwalifikacjach, które podjęły zatrudnienie po opuszczeniu programu (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej) – 71 osób</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie – osiągnięty zgodnie z założeniem, w tym <b>1. osób z miasta Biała Podlaska 4 (K 2, M 2), w tym 1 osoba z obszaru rewitalizacji</b></li> <li>• liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu – osiągnięty zgodnie z założeniem, w tym <b>1. osób z miasta Biała Podlaska 4 (K 2, M 2)</b></li> <li>• odsetek osób o niskich kwalifikacjach, które podjęły zatrudnienie po opuszczeniu programu (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej) – osiągnięty zgodnie z założeniem, w tym</li> </ul>	<p>Zakończenie pierwszej tury projektu uległo przesunięciu, ostatecznie pierwsza tura projektu zakończyła się 31.12.2018r. Po uzyskaniu dofinansowania planowana jest kontynuacja projektu (II tura)</p>
----	---	---	--	--	---	--

		Zrealizowano warsztaty z zakresu kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika. Dodatkowo młodzież objęto wsparciem socjalnym w postaci dofinansowania dojazdów na zajęcia i staże.			<b>I. osób z miasta Biała Podlaska 3 (K2, M 1)</b>	
8.	<b>Od pomysłu do działania</b> Fundacja OIC POLAND	<p><b>Opis zrealizowanych zadań w 2017 r.</b> W miesiącu lutym i marcu rozpoczęto rekrutację do projektu, prowadzono spotkania informacyjne, podczas których prezentowano ofertę w zakresie możliwości uzyskania dotacji w ramach projektu Od pomysłu do działania. W ramach projektu realizowano: usługi doradcze i szkoleniowe, warsztaty przedsiębiorczości w postaci gry symulacyjnej, szkolenia „ABC przedsiębiorczości”. Przyznawane były środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz na wsparcie pomostowe Uczestnikom Projektu.</p> <p><b>Opis zrealizowanych zadań w 2018 r.</b> Realizowano szkolenia 6-cio modułowe w ramach wsparcia pomostowego dla uczestników projektu „Od pomysłu do działania”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem–20 (z obszaru miasta Biała Podlaska)</li> </ul> <p><b>Określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie (K 45, M 35)</li> </ul>	<p><b>Określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: <b>76</b> (K 55, M 21), <b>w tym 17 osób z Białej Podlaskiej</b></li> <li>• liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – <b>76</b></li> </ul>	Projekt jest w trakcie realizacji
9.	<b>Pracuję u siebie</b> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny	<p><b>Opis zrealizowanych zadań w 2017 i 2018 roku</b> W miesiącu lutym i marcu 2017 r. prowadzono rekrutację do projektu. W okresie sprawozdawczym realizowano wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz wsparcie finansowe i doradztwo specjalistyczne. Uczestnikom Projektu przyznawane były środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz na wsparcie pomostowe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób objęta wsparciem w zakresie szkoleń - 20;</li> <li>• liczba osób objęta wsparciem w zakresie wsparcia finansowego - 25 (z obszaru miasta Biała Podlaska)</li> </ul>	-	Dane zostaną przedstawione po zakończeniu realizacji projektu.	Projekt jest w trakcie realizacji
10.	<b>Własna firma moja szansą</b> FHU JAR–MAR	<p><b>Opis zrealizowanych zadań w 2017 i 2018 roku</b> Prowadzono szkolenia i doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, udzielano wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W okresie <b>01.09.2017 – 31.08.2018</b> wypłata wsparcia pomostowego. Realizowane były wizyty monitorujące po rozliczeniu dotacji: luty 2018, czerwiec 2018, lipiec – sierpień 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem–20 (z obszaru miasta Biała Podlaska)</li> </ul>	<p><b>Określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie (osoby): 40</li> <li>• liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS</li> </ul>	Projekt zrealizowany

				podjęcie działalności gospodarczej szt.: 40	środków na podjęcie działalności gospodarczej szt.: 40	
11.	<b>Własna firma szansą na sukces</b> Centrum Promocji Biznesu w partnerstwie z Korporacją VIP	brak informacji od realizatora przedsięwzięcia związanych z realizacją działań i wydatkowania środków	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 20 (z obszaru miasta Biała Podlaska)</li> </ul>	-	brak informacji od realizatora przedsięwzięcia	brak informacji od realizatora przedsięwzięcia
12.	<b>Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	<p><b>Opis zrealizowanych zadań w 2017 r.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby ekspozycji muzealnych Muzeum Południowego Podlasia</li> <li>2. Wykonanie dokumentacji technicznej terenów objętych projektem</li> <li>3. Konserwacja dekoracji sztukatorskiej w Wieżycze Zachodniej</li> <li>4. Roboty modernizacyjne w Oficyinie Zachodniej</li> </ol> <p><b>Opis zrealizowanych zadań w 2018 r.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Układ wjazdowy z mostkiem i otworzeniem rawelinu.</li> <li>2. Budowa zadaszenia i przebudowa amfiteatru.</li> <li>3. Modernizacja budynku Muzeum Południowego Podlasia.</li> <li>4. Roboty modernizacyjne w Oficyinie Zachodniej.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów – 4;</li> <li>• liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji 55204 (wzrost o 8 250 osób względem do 2015 r.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 1</li> </ul>	Projekt jest w trakcie realizacji
13.	<b>Znaki wiary na Podlasiu</b> Bialskie Centrum Kultury	<p><b>Zrealizowane w 2017 działania w ramach projektu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wycieczka śladami znaków wiary na Podlasiu</li> <li>2. Warsztaty fotograficzne – 8 godzin</li> <li>3. Warsztaty malarskie – 8 godzin</li> <li>4. Warsztaty filmowe – 4 godziny</li> <li>5. Warsztaty z zakresu historii regionu – 2 godziny</li> <li>6. Wystawa prac uczestników projektu.</li> <li>7. Przygotowanie i publiczna promocja albumu będącego podsumowaniem działań projektowych.</li> </ol>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji – 30 os.</li> </ul>	<p><b>wskaźniki określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych edukacyjnych – 5 szt. (w tym: warsztaty-4, wystawy-1)</li> <li>• liczba odbiorców wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych – 3030 osób. (w tym odbiorcy bezpośredni(30), odbiorcy</li> </ul>	Projekt zrealizowany

					<p>pośredni(3000)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• średnia liczba unikalnych użytkowników odwiedzających stronę internetową dziennie – 200</li> <li>• liczba artystów zaangażowanych w realizację zadania – 6 osób</li> <li>• liczba godzin zrealizowanych warsztatów – 22 godz.</li> <li>• liczba uczestników warsztatów – 30 osób</li> <li>• nakład publikacji/ wydawnictw – Album dokumentujący realizację projektu zawierający najciekawsze prace fotograficzne i plastyczne uczestników projektu – 700 szt.</li> <li>• liczba osób, które nabyły wiedzę z zakresu przygotowania nagrań filmowych i tworzenia videobloga – 30 osób</li> <li>• rozbudzenie aktywności uczestników warsztatów poprzez podróże do miejsc, w których można zaobserwować znaki wiary – 30 osób</li> <li>• integracja mieszkańców miasta i regionu podczas</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

					wystawy powarsztatowej – 3000 osób	
14.	<b>Letnia Akademia Folkloru</b> Bialskie Centrum Kultury	<p><b>W 2017 roku zrealizowano:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cykl edukacyjny „Skąd nasz ród” – warsztaty z zakresu etnografii – 6 godzin</li> <li>2. „Raz na ludowo” – cykl pokazów obrzędów i zwyczajów regionalnych Południowego Podlasia</li> <li>3. Prezentacje dawnych sprzętów używanych w gospodarstwach domowych połączone z warsztatami funkcjonowania sprzętu gospodarstwa domowego – 6 godzin</li> <li>4. Pokazowe lekcje tkania - *godzin, pokazowe warsztaty obróbki lnu – 4 godziny, wyplatania postolów – 4 godziny, dawne pranie i maglowanie – 4 godziny, haftu i koronki – 4 godziny</li> <li>5. Prezentacja przyspiewek i pieśni ludowych regionalnych</li> <li>6. Nauka tańców ludowych – 2 godziny</li> <li>7. Pokaz dawnych zabaw i gier regionalnych – 6 godzin</li> <li>8. Jarmark Michałowy – weekendowy cykl koncertów i pokazów zespołów folklorystycznych</li> </ol>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji – 1000 os.</li> </ul>	<p><b>wskaźniki określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba wydarzeń kulturalnych w ramach zadania – 10 szt.</li> <li>• liczba uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych – 3000 osób</li> <li>• liczba partnerów, poza głównym organizatorem zaangażowanych w realizację projektu – 3 szt.</li> <li>• liczba godzin zrealizowanych warsztatów i szkoleń – 46 h</li> <li>• liczba uczestników warsztatów i szkoleń – 250 osób</li> <li>• liczba twórców ludowych zaangażowanych w realizację -10 osób</li> <li>• liczba osób, które nabyły wiedzę z zakresu przygotowania tradycyjnych dla regionu nadbużańskiego tkanin perebory – 250 osób</li> <li>• rozbudzenie aktywności lokalnej społeczności dotyczącej kultury ludowej i lokalnego</li> </ul>	Projekt zrealizowany

					<p>folkloru poprzez udział w Jarmarku Michałowym – 300 osób</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wytworzenie więzi międzypokoleniowej poprzez udział w cyklu pokazów wybranych obrzędów i zwyczajów regionalnych – 250 osób</li> </ul>	
15.	<p><b>Odnowa zdegradowanych budynków i przestrzeni na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska w celu wprowadzenia funkcji społecznych i gospodarczych</b></p> <p>Gmina Miejska Biała Podlaska</p>	<p>W roku 2017 i 2018 nie realizowano działań w ramach projektu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba zrewitalizowanych/zmodernizowanych obiektów –2;</li> <li>powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 4526 m<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji - 8</li> </ul>	-	Projekt planowany do realizacji
16.	<p><b>Rewitalizacja budynku Starego Sądu szansą na rozwój potencjału gospodarczego i społecznego Białej Podlaskiej</b></p> <p>„Olbenz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</p>	<p>Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30.11.2017r. W roku 2018 wniosek podlegał ocenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Wniosek był uzupełniany.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba zrewitalizowanych/zmodernizowanych obiektów –1;</li> <li>liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1,</li> <li>liczba osób objęta wsparciem w zakresie szkoleń – 10;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba nowoutworzonych etatów – 2;</li> <li>liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji – 2;</li> <li>liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji – 500 os.</li> </ul>	-	Projekt planowany do realizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

**Tabela 2. Zestawienie dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego i stopnia realizacji przedsięwzięcia dla roku sprawozdawczego 2017 i 2018**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia Podmiot realizujący	Zakres zadań zrealizowany w okresie sprawozdawczym	Prognozowane wskaźniki produktu	Prognozowane wskaźniki rezultatu	Osiągnięte wartości wskaźników	Stopień zaawansowania realizacji projektu
17.	<b>Centrum Interwencji Kryzysowej w Białej Podlaskiej</b> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej oraz Partnerzy: Komenda Miejska Policja, Stowarzyszenie Bona Fides przy współpracy z Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano żadnych działań.	-	• liczba rodzin objęta wsparciem - 50	-	Rozpoczęcie przedsięwzięcia planuje się w okresie późniejszym.
18.	<b>Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska</b> Gmina Miejska Biała Podlaska/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej	Opis zrealizowanych zadań w 2018 r. W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację celem ubiegania się o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w czerwcu 2018 r. w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/18.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba umów cywilno-prawnych ze specjalistami – 8;</li> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 300,</li> <li>• liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny – 45;</li> <li>• liczba rodzin zastępczych objętych wsparciem – 56</li> </ul> <p><b>wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba zatrudnionych asystentów rodziny – 3;</li> </ul> <p><b>wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - szt. 16</li> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub</li> </ul>	-	Realizacja projektu rozpocznie się w 2019 roku

			<p>interesie ogólnym w programie – 300</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 40</li> </ul>	<p>szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu osoby -174</p>		
19.	<p><b>Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska</b></p> <p>Gmina Miejska Biała Podlaska/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</p>	<p>W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację celem ubiegania się o dofinansowanie. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w późniejszym okresie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 60;</li> <li>• liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem – 6;</li> </ul> <p><b>wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] – 60</li> <li>• liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) osoby - 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 20;</li> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 8</li> </ul> <p><b>wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu osoby – 44</li> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu osoby – 11</li> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub</li> </ul>	-	<p>Projekt planowany do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.</p>



				wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) osoby - 6		
20.	<b>Aktywna postawa to rozwój!</b> Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyski	Opis zrealizowanych zadań w 2018 r. 1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji 2. Poradnictwo psychologiczne 3. Warsztaty umiejętności psychospołecznych 4. Szkolenia zawodowe z modułem komputerowym	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 29 kobiet;</li> <li>liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem – 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 16;</li> <li>liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu – 12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 35 kobiet;</li> <li>liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem – 6;</li> </ul>	Projekt jest w trakcie realizacji – wydłużono okres realizacji projektu na 2019 r.
21.	<b>Ocalić od zapomnienia – Pamięć bogatsza od fotografii</b> Gmina Miejska Biała Podlaska Partnerzy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej	W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 100 (w tych 80 osób starszych, 20 uczniów)</li> </ul>	-	-	Rozpoczęcie przedsięwzięcia planuje się w okresie późniejszym.
22.	<b>Sport łączy pokolenia</b> Gmina Miejska Biała Podlaska Partnerzy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań.	<ul style="list-style-type: none"> <li>powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi - 1 860m<sup>2</sup>;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji – 1250</li> </ul>	-	Rozpoczęcie przedsięwzięcia planuje się w okresie późniejszym.
23.	<b>Twórzmy zielen</b> Gmina Miejska Biała Podlaska oraz Partnerzy: Zakład Produkcyjno – Handlowy „Zieleń” spółka z o. o. w Białej Podlaskiej	W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów – 1</li> </ul>	-	-	Rozpoczęcie przedsięwzięcia planuje się w okresie późniejszym.
24.	<b>Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Etap I – Budowa</b>	Opis zrealizowanych zadań w 2018 r. Projekt polegał na budowie budynku, zgodnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów – 1;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba wspartych instytucji świadczących</li> </ul>	Projekt został zrealizowany

	<p><b>Ośrodka Terapii i Diagnostyki. Przedszkole dla dzieci z Autyzmem</b></p> <p>Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „WSPÓLNY Świat”</p>	<p>z wnioskiem o dofinansowanie zadania zostały podzielone na poszczególne etapy procesu budowy:</p> <p>Zadanie 1. Roboty budowlane – stan zerowy  Zadanie 2. Roboty budowlane – stan surowy  Zadanie 3. Roboty budowlane – stan wykończeniowy  Zadanie 4. Roboty budowlane – sieci sanitarne zewnętrzne  Zadanie 5. Roboty budowlane – instalacje elektryczne wewnętrzne  Zadanie 6. Roboty budowlane – instalacje sanitarne wewnętrzne  Zadanie 7. Roboty budowlane – instalacje teletechniczne  Zadanie 8. Roboty budowlane – roboty zewnętrzne poza budynkiem  Zadanie 9. Roboty budowlane – oświetlenie terenu  Zadanie 10. Wyposażenie ośrodka  Zadanie 11. Promocja projektu.  Zadanie 12. Nadzór inwestorski</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powierzchnia zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów – 1947 m<sup>2</sup>;</li> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 220;</li> <li>• liczba umów cywilno-prawnych ze specjalistami – 4</li> </ul> <p><b>wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta we wniosku</b></p> <p><b>o dofinansowanie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba wspartych instytucji świadczących środowiskowe formy wsparcia w miejscu zamieszkania – <b>1 szt.</b></li> <li>• potencjalna liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach – <b>220 osób</b></li> <li>• potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (osoby) (CI 35) - <b>256 osób</b></li> </ul>	<p>społecznych objętych wsparciem – 220;</p> <p><b>wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (epc) – 3</li> <li>• liczba utrzymanych miejsc pracy (epc) – 1</li> <li>• rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 220 osoby/rok</li> </ul>	<p>środowiskowe formy wsparcia w miejscu zamieszkania – <b>1 szt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• potencjalna liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach – <b>220 osób</b></li> <li>• potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (osoby) (CI 35) - <b>256 osób</b></li> <li>• liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC) – 3</li> <li>• liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC) – 1</li> <li>• rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 220 osób/rok</li> </ul>	
25.	<p><b>Remediacja i rekultywacja zdegradowanych nieruchomości na terenie SAS</b></p> <p>Taurus Sp. z o.o.</p>	<p>Opis zrealizowanych zadań w <b>2018 roku</b></p> <p>Częściowa niwelacja działek o nr ewid. 1009, 1010 i 1011. Wyburzenie rozbiórka i likwidacja budynków, wywóz gruzu, częściowe wyrównanie terenu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 0,69 ha</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 0,3465 ha</li> </ul>	Projekt jest w trakcie realizacji

26.	<p><b>Założ firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska</b></p> <p>Gmina Miejska Biała Podlaska</p>	<p>Opis zrealizowanych zadań w 2018 r.</p> <p>W okresie sprawozdawczy przygotowano dokumentację celem ubiegania się o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 31.08.2018 r. w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18.</p> <p>Zaplanowany okres realizacji projektu od 01.04.2019 r. do 30.11.2020 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób objęta wsparciem w zakresie szkoleń - 55;</li> <li>• liczba osób objęta wsparciem w zakresie wsparcia finansowego – 44</li> </ul> <p><b>wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie [osoby] – 38</li> <li>• liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: osoby - 5</li> </ul>	<p><b>wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - szt. 53</li> </ul>	-	Projekt będzie realizowany po otrzymaniu dofinansowania w 2019 roku.
27.	<p><b>Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo – warzywnego i produktów lokalnych – targowiska przy Al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej</b></p> <p>Gmina Miejska Biała Podlaska, Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej</p>	<p><u>Opis zrealizowanych zadań w 2017 r.</u></p> <p>Opracowanie dokumentacji projektowej</p> <p><u>Opis zrealizowanych zadań w 2018 r.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa wiaty targowej nad powierzchnią handlową (na części powierzchni istniejącego targowiska)</li> <li>2. Budowa zasilania wiaty oraz oświetlenia wiaty i otoczenia,</li> <li>3. Utwardzenie powierzchni w północnej części targowiska – placu stanowiącego parking przeznaczony do sprzedaży produktów bezpośrednio z pojazdu.</li> <li>4. Budowa odwodnienia targowiska – kanalizacji deszczowej i przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 2489,82 m2 (w tym pow. użytkowa wiaty 1598,40m2 i pow. utwardzonego terenu 891,42m2)</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 2489,82 m2 (w tym pow. użytkowa wiaty 1598,40 m2 i pow. utwardzonego terenu 891,42m2)</li> </ul>	Projekt został zrealizowany
28.	<p><b>Rozbudowa Piekarni – Ciastkarni</b></p> <p>PPHU Cezary Niewiadomski</p>	<p>Okres realizacji zaplanowano na 2018 r. W 2018 roku nie ponoszono żadnych kosztów. Nie pozyskano środków na realizację projektu.</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l. nowoutworzonych etatów - 3</li> </ul>	-	Projekt jest planowany do realizacji w okresie późniejszym.
29.	<p><b>Sklep motoryzacyjny oraz warsztat obsługi</b></p>	<p>Okres realizacji zaplanowano na 2018 r. W</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l. nowoutworzonych etatów - 6</li> </ul>	-	Projekt jest planowany do

	<b>samochodów</b> PPHU Cezary Niewiadomski	2018 roku nie ponoszono żadnych kosztów. Nie pozyskano środków na realizację projektu.				realizacji w okresie późniejszym.
30.	<b>Rozbudowa i modernizacja oraz remont budynku hurtowni ogólnospożywczej</b> Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe "PIGI" Beata i Wiesław Rabczuk	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano żadnych działań.	<ul style="list-style-type: none"> <li>powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi: 3 717m2</li> </ul>	-	-	Projekt nie był realizowany (zaniechano realizację projektu)
31.	<b>Utworzenie zaplecza magazynowego i technicznego hurtowni ogólnospożywczej</b> Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe "PIGI" Beata i Wiesław Rabczuk	<p>Opis zrealizowanych zadań w 2018 r.</p> <p>Magazyny na artykuły spożywcze zostały wykonane zgodnie z opracowanym projektem architektonicznym. Zaplecze techniczne (warsztat) dla napraw, remontów i konserwacji maszyn i urządzeń zainstalowanych w przedsiębiorstwie zostało wykonane zgodnie z opracowanym projektem architektonicznym. Zakładany koszt inwestycji uległ zmniejszeniu i wyniósł 423 638,57 zł – został pokryty ze środków własnych inwestora oraz skrócono czas jego wykonania.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi: 3 717m2</li> </ul> <p><b>wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wyposażenie pomieszczenia socjalnego dla użytku pracowników – 1 komplet</li> </ul>	<p><b>wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wzrost zatrudnienia w firmie – 3 etaty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>magazyny na artykuły spożywcze – 2 pomieszczenia (powierzchnia: 164,80 m2),</li> <li>zaplecze techniczne (warsztat)– 1 pomieszczenie, kotłownia (ilość) – 1 pomieszczenie (zaplecze techniczne hurtowni z kotłownią powierzchnia – 104,34 m2), łazienka z toaletą – 1 pomieszczenie, (powierzchnia – 3,94 m2), pomieszczenie socjalne – 1 pomieszczenie (powierzchnia – 5,52 m2),</li> </ul> <p><b>Łączna powierzchnia wewnętrzna zaplecza magazynowego i technicznego hurtowni – 278,60 m2,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wzrost zatrudnienia w firmie – 3 etaty</li> </ul>	Projekt jest w trakcie realizacji
32.	<b>Remont budowlano – konserwatorski</b>	<b>Opis zrealizowanych zadań w 2017 r.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>powierzchnia zabytku poddawana pracom</li> </ul>	Przedsięwzięcie jest częściowo

	<p><b>poreformackiego Zespołu Klasztornego Braci Mniejszych Kapucynów w Białej Podlaskiej</b> Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Białej Podlaskiej</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wirydarz (opaska, izolacja fundamentów ścian, strefa cokołowa ok. 1,2 m; tynki, malowanie; gzymsy; opaski, parapety)</li> <li>2. Elewacja frontowa powyżej kruchty:(tynki, malowanie, gzymsy, renowacja stolarki okiennej)</li> <li>3. Elewacja PN-W i PD-WSCH:(tynki, malowanie, gzymsy, opaski, parapety, renowacja stolarki okiennej)</li> <li>4. Elewacja PD-ZACH: (tynki, malowanie, gzymsy, opaski, parapety, renowacja stolarki okiennej, wykonanie wentylacji)</li> <li>5. Wykonanie izolacji pionowej kościoła i klasztoru wraz z wymianą opasek na następujących obszarach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elewacja PN-ZACH (kruchta)</li> <li>• Elewacja PD_ZACH</li> <li>• Elewacja kaplicy od strony PD-ZACH</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Opis zrealizowanych zadań w 2018 r.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonanie izolacji pionowej kościoła i klasztoru wraz z wymianą opasek na następujących obszarach: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) elewacja PD-WSCH- prezbiterium</li> <li>b) elewacja PD-WSCH – klasztor</li> </ol> </li> </ol>	<p>- 3 866m2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów –1</li> </ul>		<p>konserwatorskim, restauratorskim i robotom budowlanym (wskaźnik obejmuje powierzchnię, która była objęta zadaniem): 1 986,60 m2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• powierzchnia zabytku poddawana pracom konserwatorskim, restauratorskim i robotom budowlanym (wskaźnik obejmuje powierzchnię, która była objęta zadaniem): 209,33 m2</li> <li>• powierzchnia zabytku poddawana pracom konserwatorskim, restauratorskim i robotom budowlanym (wskaźnik obejmuje powierzchnię, która była objęta zadaniem): <b>109,33 m2</b></li> </ul>	<p>zrealizowane i będzie kontynuowane.</p>
33.	<p><b>Centrum Obsługi Pasażerów z funkcją poczekalni, obsługi podróżnych oraz handlowo - usługowo – gastronomiczną</b> Garden Service Jacek Przybysz</p>	<p>Projekt nie był realizowany w przewidzianym okresie marzec – listopad 2018 roku z powodu braku uwzględnienia zmian w planie zagospodarowania terenu oraz nie sformalizowania wymiany działek.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi: 2 790m2</li> <li>• liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów –1</li> </ul>	-	-	<p>Projekt nie był realizowany.</p>

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

## **2. Sprawozdanie z monitoringu finansowego**

### **2.1 Analiza wykonania finansowego przedsięwzięć rewitalizacyjnych**

Jednym z elementów oceny postępu wdrażania założeń programu jest również monitoring finansowy. Monitoring finansowy dostarcza danych na temat poniesionych nakładów oraz wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków.

Informacje zawarte w niniejszej części raportu obejmują m.in. wydatki poniesione w okresie objętym monitoringiem oraz od początku realizacji projektu, wskazanie źródeł finansowania oraz procentowy stan wykorzystania środków na realizację przedsięwzięcia.

W tabeli 3 przedstawiono postęp finansowy oraz ocenę poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć podstawowych ujętych w GPR, natomiast w tabeli 4 – przedsięwzięć dopuszczalnych ujętych w programie.

**Tabela 3. Postęp finansowy oraz ocena poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć podstawowych**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia Podmiot realizujący	Szacowany koszt przedsięwzięcia (w GPR)	Wydatki poniesione w 2017 roku	Wydatki poniesione w 2018 roku	Wydatki poniesione od początku realizacji projektu - narastająco	Źródło pochodzenia środków	Ocena poziomu wykorzystania środków
<b>Lista 1 - Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne</b>							
1.	<b>Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojсковych w Białej Podlaskiej poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	10 093 818,00 zł	0	0	0	-	0%
2.	<b>Przebudowa Skweru przy Placu Wojska Polskiego</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	366 307,00 zł	199 883,77 zł	0,00	199 883,77 zł	Budżet miasta	54,57% Projekt zrealizowany
3.	<b>Plac zabaw i fitness – ul. Krucza i ul. Wyzwolenia</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	144 000,00 zł	129 847,80 zł	0,00	129 847,80 zł	Budżet miasta - budżet obywatelski	90,17% Projekt zrealizowany
4.	<b>Międzypokoleniowa przestrzeń zabawowa „Plac Zamkowa”</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	79 000,00 zł	64 737,37 zł	0,00	64 737,37 zł	Budżet miasta - budżet obywatelski	81,95% Projekt zrealizowany
5.	<b>Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych oraz prowadzenie działalności gospodarczej</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	13 393 094,00 zł	104 550,00 zł	0,00	104 550,00 zł	Budżet miasta	0,78%
6.	<b>Rozbudowa i modernizacja Białskiego Centrum Kultury</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	18 409 080,00 zł	0,00	0,00	0,00	-	0%

7.	<b>Od szkolenia do zatrudnienia – YEI</b> Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy	300 000,00 zł	55 564,94 zł	2 224 314,97 zł	2 279 879,91 zł	Dofinansowanie UE oraz Budżet państwa	Projektodawca wykazał wydatki dla projektu realizowanego w całym województwie lubelskim, nie wyodrębnił kwoty dla zadań w projekcie realizowanych przez jednostkę OHP w Białej Podlaskiej
8.	<b>Od pomysłu do działania</b> Fundacja OIC POLAND	4 256 840,00 zł	1 808 170,84 zł	bd	1 808 170,84 zł	Dofinansowanie UE oraz środki prywatne	42,48% brak danych od realizatora przedsięwzięcia o wydatkach w 2018 r.
9.	<b>Pracuję u siebie</b> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny	4 923 369,65 zł	2 950 493,35 zł	1 921 359,48	4 871 852,83 zł	Dofinansowanie UE oraz środki prywatne	98,95%
10.	<b>Własna firma moją szansą</b> FHU JAR–MAR	1 952 700,00 zł	1 343 449,20	bd	1 343 449,20	Dofinansowanie UE oraz środki prywatne	68,8% Projekt zrealizowany Brak pełnych danych od realizatora przedsięwzięcia za 2018 rok.
11.	<b>Własna firma szansą na sukces</b> Centrum Promocji Biznesu w partnerstwie z Korporacją VIP	4 163 077,74 zł	bd	bd	bd	Dofinansowanie UE oraz środki prywatne	brak informacji od realizatora przedsięwzięcia
12.	<b>Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	21 500 000,00 zł	695 795,45 zł	6 425 113,92 zł	7 120 909,37 zł	Dofinansowanie UE oraz budżet miasta	33,12%
13.	<b>Znaki wiary na Podlasiu</b> Białskie Centrum Kultury	34 000,00 zł	44 474,59 zł	0,00	44 474,59 zł	Dofinansowanie MKiDN oraz budżet BCK	130,8% Projekt zrealizowany
14.	<b>Letnia Akademia Folkloru</b> Białskie Centrum Kultury	17 000,00 zł	22 505,14 zł	0,00	22 505,14 zł	Dofinansowanie MKiDN oraz budżet BCK	132,38% Projekt zrealizowany



15.	<b>Odnowa zdegradowanych budynków i przestrzeni na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska w celu wprowadzenia funkcji społecznych i gospodarczych</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	6 504 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie UE oraz budżet miasta	0%
16.	<b>Rewitalizacja budynku Starego Sądu szansą na rozwój potencjału gospodarczego i społecznego Białej Podlaskiej</b> „Olbenz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	5 000 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie UE oraz środki prywatne	0%
		<b>91 136 286,39</b>	<b>7 419 472,45</b>	<b>10 570 788,37</b>	<b>17 990 260,82</b>		

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

**Tabela 4. Postęp finansowy oraz ocena poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć dopuszczalnych**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia Podmiot realizujący	Szacowany koszt przedsięwzięcia (w GPR)	Wydatki poniesione w 2017 roku	Wydatki poniesione w 2018 roku	Wydatki poniesione od początku realizacji projektu - narastająco	Źródło pochodzenia środków	Ocena poziomu wykorzystania środków
<b>Lista 2 – Dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne</b>							
17.	<b>Centrum Interwencji Kryzysowej w Białej Podlaskiej</b> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej Partnerzy: Komenda Miejska Policja, Stowarzyszenie Bona Fides przy współpracy z Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	300 000,00 zł	-	0,00	0,00	-	0%
18.	<b>Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska</b> Gmina Miejska Biała Podlaska/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej	1 628 600,00 zł	-	0,00	0,00	-	0%
19.	<b>Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska</b> Gmina Miejska Biała Podlaska/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	816 124,00 zł	-	0,00	0,00	-	0%
20.	<b>Aktywna postawa to rozwój!</b> Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyski	859 594,00 zł	-	111 547,93 zł	111 547,93 zł	Budżet Unii Europejskiej	12,9%
21.	<b>Ocalić od zapomnienia – Pamięć bogatsza od fotografii</b> Gmina Miejska Biała Podlaska Partnerzy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej	16 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	-	0%
22.	<b>Sport łączy pokolenia</b> Gmina Miejska Biała Podlaska Partnerzy: ZSO nr 3	270 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	-	0%

23.	<b>Twórzmy zieleń</b> Gmina Miejska Biała Podlaska Partnerzy: Zakład Produkcyjno – Handlowy „Zieleń” spółka z o. o. w Białej Podlaskiej	42 600,00 zł	0,00	0,00	0,00	-	0%
24.	<b>Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Etap I – Budowa Ośrodka Terapii i Diagnostyki. Przedszkole dla dzieci z Autyzmem</b> Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „WSPÓLNY Świat”	7 367 700,00 zł	0,00	7 719 476,13 zł	7 719 476,13 zł	Budżet Unii Europejskiej oraz środki prywatne	104,77%
25.	<b>Remediacja i rekultywacja zdegradowanych nieruchomości na terenie SAS</b> Taurus Sp. z o.o.	800 000,00 zł	-	160 176,62 zł	160 176,62 zł	Środki prywatne	20,02%
26.	<b>Założ firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	1 857 895,20 zł	-	0,00	0,00	-	0%
27.	<b>Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo – warzywnego i produktów lokalnych – targowiska przy Al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej</b> Gmina Miejska Biała Podlaska, Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej	2 200 000,00 zł	3 013,50 zł	2 289 546,78 zł	2 292 560,28 zł	Budżet Unii Europejskiej – środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Budżet jst	104,21%
28.	<b>Rozbudowa Piekarni – Ciastkarni</b> PPHU Cezary Niewiadomski	150 000,00 zł	-	0,00	0,00	-	0%
29.	<b>Sklep motoryzacyjny oraz warsztat obsługi samochodów</b> PPHU Cezary Niewiadomski	500 000,00 zł	-	0,00	0,00	-	0%

30.	<b>Rozbudowa i modernizacja oraz remont budynku hurtowni ogólnospożywczej</b> Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe "PIGI" Beata i Wiesław Rabczuk	900 000,00 zł	-	0,00	0,00	-	0%
31.	<b>Utworzenie zaplecza magazynowego i technicznego hurtowni ogólnospożywczej</b> Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe "PIGI" Beata i Wiesław Rabczuk	500 000,00 zł	8 087,80 zł	413 923,75 zł	422 011,55	Środki prywatne	84,40%
32.	<b>Remont budowli – konserwatorski poreformackiego Zespołu Klasztornej Braci Mniejszych Kapucynów w Białej Podlaskiej</b> Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Białej Podlaskiej	1 952 813,48 zł	968 173,53 zł	100 001,87 zł	1 068 175,40	Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz środki prywatne	54,7%
33.	Centrum Obsługi Pasażerów z funkcją poczekalni, obsługi podróżnych oraz handlowo - usługowo – gastronomiczną Garden Service Jacek Przybysz	1 000 000,00 zł	-	0,00	0,00	-	0%
		<b>21 168 252,68</b>	<b>979 274,83</b>	<b>10 794 673,08</b>	<b>11 773 947,91</b>		

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

Analiza wykonania projektów podstawowych pod względem finansowym w okresie objętym sprawozdaniem pozwala na stwierdzenie, że z łącznej liczby 16 zaplanowanych projektów podstawowych ujętych w GPR, na koniec 2018 roku zakończono realizację siedmiu projektów.

Zgodnie z informacjami podanymi w tabeli 3. nakłady inwestycyjne dotychczas poniesione na wszystkie zrealizowane oraz rozpoczęte inwestycje oraz projekty społeczne w okresie sprawozdawczym (lata 2017–2018) wyniosły 17 990 260,82 zł. Głównymi źródłami finansowania były przede wszystkim fundusze Unii Europejskiej oraz środki z budżetu gminy i budżetu państwa, a także środki prywatne.

Analiza wykonania przedsięwzięć dopuszczalnych pod względem finansowym w okresie objętym sprawozdaniem pozwala na stwierdzenie, że z łącznej liczby 17 zaplanowanych projektów dopuszczalnych na koniec 2018 r. zakończono realizację dwóch przedsięwzięć. W trakcie realizacji są cztery przedsięwzięcia. Realizacja pozostałych projektów zaplanowana jest w kolejnych latach.

Zgodnie z danymi w tabeli 4. nakłady inwestycyjne na wszystkie zrealizowane działania w okresie sprawozdawczym objętym raportem (lata 2017–2018) wyniosły 11 773 947,91 zł.

### **3. Stopień osiągnięcia celów określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji**

#### **3.1 Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań**

Monitoring rzeczowy umożliwił ocenę postępu oraz efektywności głównych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań. W Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 szczególną uwagę zwrócono na realizację następujących celów:

##### **Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji.**

Cel operacyjny 1.1. Wsparcie osób z problemami społecznymi.

Cel operacyjny 1.2. Rozwój kompetencji osób zagrożonych marginalizacją zawodową.

Cel operacyjny 1.3. Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego.

##### **Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej.**

Cel operacyjny 2.1. Wspieranie zdegradowanych obszarów o szczególnym znaczeniu gospodarczym.

Cel operacyjny 2.2. Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców

##### **Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji.**

Cel operacyjny 3.1. Modernizacja tkanki miejskiej wraz z poprawą infrastruktury technicznej.

Cel operacyjny 3.2. Stworzenie nowych miejsc o funkcjach społeczno-kulturalno-edukacyjnych.

Cel operacyjny 3.3. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz poprawa jakości środowiska naturalnego.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wskaźniki w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działania przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 5. Wskaźniki w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań osiągnięte w 2017 i w 2018 roku

CEL	Nazwa wskaźnika z określeniem wartości docelowej	Osiągnięte wartości wskaźników (narastająco)	
		stan na 31.12.2017 r.	stan na 31.12.2018 r.
<b>Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji</b> <b>Cel operacyjny 1.1.</b> Wsparcie osób z problemami społecznymi <b>Kierunek działań:</b> Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród rodzin z problemami patologicznymi	liczba zrewitalizowanych/zmodernizowanych obiektów –2	0	0
	liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji – 8	0	0
	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 4526 m2	0	0
	liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 2	0	0
	powierzchnia zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów – 481m2	0	0
	liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji – 520 (w tym 120 osób będą stanowiły dzieci)	0	0
	liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji – 7	0	0
	liczba rodzin objęta wsparciem – 50	0	0
<b>Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji</b> <b>Cel operacyjny 1.1.</b> Wsparcie rodzin i osób z problemami społecznymi <b>Kierunek działań:</b> Wzmocnienie działań profilaktycznych wspierających rodzinę	liczba umów cywilno-prawnych ze specjalistami – 8	0	0
	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 300	0	0
	liczba zatrudnionych asyst. rodziny – 3	0	0
	liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny – 45	0	0
	liczba rodzin zastępczych objętych wsparciem – 56.	0	0
<b>Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji</b> <b>Cel operacyjny 1.2.</b> Rozwój kompetencji osób zagrożonych marginalizacją zawodową <b>Kierunek działań:</b> Rozwinięcie systemu szkoleń, kursów i doradztwa zawodowego	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 80	0	4
	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem - kobiety 29	0	0
	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 36	0	0
	liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem – 9	0	6

<p><b>Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji</b>  <b>Cel operacyjny 1.2.</b> Rozwój kompetencji osób zagrożonych marginalizacją zawodową  <b>Kierunek działań:</b> Zwiększenie aktywności zawodowej w grupie osób bezrobotnych</p>	<p>liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu – 30</p>	<p>0</p>	<p>3</p>
<p><b>Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji</b>  <b>Cel operacyjny 1.3.</b> Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego  <b>Kierunek działań:</b> Odnowa obiektów i przestrzeni publicznych o znaczeniu historycznym i architektonicznym</p>	<p>liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów – 6</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
	<p>liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 4</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
	<p>powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 3 866m<sup>2</sup></p>	<p>2195,93 m<sup>2</sup></p>	<p>2305,26 m<sup>2</sup></p>
<p><b>Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji</b>  <b>Cel operacyjny 1.3.</b> Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego  <b>Kierunek działań:</b> Pielęgnowanie kultury i tradycji Południowego Podlasia</p>	<p>liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji –1030 os.</p>	<p>830</p>	<p>0</p>
<p><b>Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej</b>  <b>Cel operacyjny 2.1.</b> Wspieranie zdegradowanych obszarów o szczególnym znaczeniu gospodarczym  <b>Kierunek działań:</b> Zwiększenie dostępu do terenów inwestycyjnych</p>	<p>powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 19,5 ha</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej</b>  <b>Cel operacyjny 2.1.</b> Wspieranie zdegradowanych obszarów o szczególnym znaczeniu gospodarczym  <b>Kierunek działań:</b> Nadanie nowych funkcji terenom przemysłowym</p>	<p>powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 0,69 ha</p>	<p>0</p>	<p>0,3465 ha</p>
<p><b>Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej</b>  <b>Cel operacyjny 2.2.</b> Stworzenie mechanizmów wsparcia dla</p>	<p>liczba osób objęta wsparciem w zakresie wsparcia finansowego – 69</p>	<p>22</p>	<p>0</p>



przyszłych przedsiębiorców <b>Kierunek działań:</b> Promowanie przedsiębiorczości indywidualnej poprzez wsparcie finansowe osób chcących uruchomić działalność gospodarczą			
<b>Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej</b> <b>Cel operacyjny 2.2.</b> Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców <b>Kierunek działań:</b> Tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej w szczególności handlu	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 6206,82 m <sup>2</sup>	0	2768,42 m <sup>2</sup>
<b>Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji</b> <b>Cel operacyjny 3.1. Modernizacja tkanki miejskiej wraz z poprawą infrastruktury technicznej</b> <b>Kierunek działań:</b> Rozwój funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych zdegradowanych obszarów miasta	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 1860 m <sup>2</sup>	0	0
	liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów –1	0	0
<b>Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji</b> <b>Cel operacyjny 3.1.</b> Modernizacja tkanki miejskiej wraz z poprawą infrastruktury technicznej <b>Kierunek działań:</b> Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni miejskich we współpracy z lokalną społecznością	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 8001,26 m <sup>2</sup>	8001,59 m <sup>2</sup>	0
<b>Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji</b> <b>Cel operacyjny 3.2. Stworzenie nowych miejsc o funkcjach społeczno-kulturalno-edukacyjnych</b> <b>Kierunek działań:</b> Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne	liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów –3	0	0
	liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 3	0	0
	powierzchnia zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów – 481 m <sup>2</sup>	0	0
	liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji – 520 (w tym 120 osób będą stanowiły dzieci)	0	0
<b>Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji</b> <b>Cel operacyjny 3.2. Stworzenie nowych miejsc o funkcjach społeczno-kulturalno-edukacyjnych</b> <b>Kierunek działań:</b> Poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej	liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów – 2	0	0
	liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 2	0	0

<b>Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji Cel operacyjny 3.2. Stworzenie nowych miejsc o funkcjach społeczno-kulturalno-edukacyjnych</b> <b>Kierunek działań:</b> Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi i chorymi	liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów –3	0	1
	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 6473 m <sup>2</sup>	0	1947 m2
<b>Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji Cel operacyjny 3.3. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz poprawa jakości środowiska naturalnego</b> <b>Kierunek działań:</b> Zwiększenie powiązań komunikacyjnych, w tym rozwój transportu publicznego	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi - 2 790m2	0	0
	liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów –1	0	0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

### 3.2 Analiza osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Monitoring rzeczowy dostarczył danych na temat aktualnego stanu realizacji dokumentu poprzez analizę wskaźników produktu i rezultatu. Efekty wdrażania dokumentu monitorowane są za pomocą wskaźników, których wartość wyliczana i podawana jest na podstawie zbieranych corocznie w tym celu od realizatorów przedsięwzięć aktualnych danych dla zaplanowanych działań realizowanych na obszarze rewitalizacji.

W tabeli 6 przedstawiono informacje dotyczące monitorowania podstawowych parametrów Programu Rewitalizacji. Stan osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu na dzień 31.12.2017 roku oraz na dzień 31.12.2018 roku w odniesieniu do poszczególnych projektów podstawowych zawarto w tabeli 7.

**Tabela 6. Monitorowanie podstawowych parametrów Programu Rewitalizacji**

Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość na dzień 31.12.2017 r.	Wartość na dzień 31.12.2018 r.
Liczba osób zamieszkujących obszar rewitalizacji	osoby	15611*	15450*
Liczba ludności miasta ogółem	osoby	56410*	57604**
Udział liczby ludności obszaru rewitalizacji w liczbie ludności gminy ogółem	%	27,67	26,82
Powierzchnia obszaru rewitalizacji	ha	663	663
Udział powierzchni obszaru rewitalizacji w powierzchni gminy ogółem	%	13,39	13,39
Liczba podobszarów tworzących obszar rewitalizacji	-	3	3

\*zameldowani na stałe

\*\* zameldowani na stałe i czasowo

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Biała Podlaska

**Tabela 7. Wskaźniki produktu i rezultatu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska osiągnięte w 2017 i w 2018 roku**

Produkty w odniesieniu do listy przedsięwzięć podstawowych					
Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Miernik wskaźnika	Wartość na dzień		Osiągnięte wartości wskaźników (narastająco) Stan na dzień 31.12.2018 r.
			31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	
Powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi	3888,89	ha	1,02	0,83	1,85
Powierzchnia zrewitalizowanych/zmodernizowanych obiektów	6294	m <sup>2</sup>	0	0	0
Liczba zrewitalizowanych/zmodernizowanych obiektów	15	sztuka	0	1	1
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	8		0	0	0
Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji	9		0	0	0
Liczba umów cywilno-prawnych ze specjalistami	12		0	3	3
Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych	1		0	0	0
<b>Rezultaty (w całym okresie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do listy przedsięwzięć podstawowych)</b>					
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji	70 372	osoba	830	0	830
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem	788		40	272	312
Liczba zatrudnionych asystentów rodziny	3		0	0	0
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny	45		0	0	0
Liczba rodzin zastępczych objętych wsparciem	56		0	0	0
Liczba osób objęta wsparciem w zakresie szkoleń	170		0	0	0
Liczba osób objęta wsparciem w zakresie wsparcia finansowego	69		22	0	22
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu	36		0	3	3
Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem	9		0	6	6
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	48		0	0	0
Liczba rodzin objętych wsparciem	50	rodziny	0	0	0
Liczba nowoutworzonych etatów	11	etat	0	3	3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

## 4. Podsumowanie stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych w latach 2017 – 2018

Tabela 8. Podział projektów rewitalizacyjnych według stanu ich realizacji

	Projekt rewitalizacyjny				Łącznie
	planowany do realizacji	w trakcie realizacji	zrealizowany	nie był realizowany	
Przedsięwzięcia podstawowe	4	4	7	1	16
Przedsięwzięcia dopuszczalne	7	4	2	4	17
<b>Łącznie</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>33</b>

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

Tabela 9. Podział projektów rewitalizacyjnych według sfer

	Sfera					Łącznie
	społeczna	gospodarcza	środowiskowa	przestrzenno-funkcjonalna	techniczna	
Przedsięwzięcia podstawowe	9	1	0	6	0	16
Przedsięwzięcia dopuszczalne	6	7	0	4	0	17
<b>Łącznie</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>33</b>

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

**Tabela 10. Podział projektów rewitalizacyjnych według poniesionych wydatków**

	Wydatki poniesione na realizację projektów		Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektów w latach 2017-2018
	w 2017 roku	w 2018 roku	
<b>Przedsięwzięcia podstawowe</b>	7 419 472,45 zł	10 570 788,37 zł	<b>17 990 260,82 zł</b>
<b>Przedsięwzięcia dopuszczalne</b>	979 274,83 zł	10 794 673,08 zł	<b>11 773 947,91 zł</b>
<b>Łącznie</b>	<b>8 398 747,28 zł</b>	<b>21 365 461,45 zł</b>	<b>29 764 208,73 zł</b>

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

**Tabela 11. Wydatki poniesione na realizację projektów rewitalizacyjnych w 2017 roku według sfer**

	Sfera					Łącznie
	społeczna	gospodarcza	środowiskowa	przestrzenno-funkcjonalna	techniczna	
<b>Przedsięwzięcia podstawowe</b>	6 920 453,51	0	0	499 018,94	0	<b>7 419 472,45</b>
<b>Przedsięwzięcia dopuszczalne</b>	968 173,53	11 101,30	0	0	0	<b>979 274,83</b>
<b>Łącznie</b>	<b>7 888 627,04</b>	<b>11 101,30</b>	<b>0</b>	<b>499 018,94</b>	<b>0</b>	<b>8 398 747,28</b>

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

**Tabela 12. Wydatki poniesione na realizację projektów rewitalizacyjnych w 2018 roku według sfer**

	Sfera					Łącznie
	społeczna	gospodarcza	środowiskowa	przestrzennie-funkcjonalna	techniczna	
<b>Przedsięwzięcia podstawowe</b>	10 570 788,37	0	0	0,00	0	<b>10 570 788,37</b>
<b>Przedsięwzięcia dopuszczalne</b>	211 549,80	2 863 647,15	0	7 719 476,13	0	<b>10 794 673,08</b>
<b>Łącznie</b>	<b>10 782 338,17</b>	<b>2 863 647,15</b>	<b>0</b>	<b>7 719 476,13</b>	<b>0</b>	<b>21 365 461,45</b>

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

## 4.1 Wnioski

Po aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji w październiku 2017 r. na liście przedsięwzięć podstawowych i dopuszczalnych znajdowały się łącznie 33 przedsięwzięcia przeznaczone do realizacji.

Do końca 2018 r. zrealizowano 8 przedsięwzięć (w tym 6 przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miejską Biała Podlaska oraz jednostki podległe) Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w 5 przedsięwzięciach nie rozpoczęto jeszcze działań, 9 przedsięwzięć jest w trakcie realizacji a 11 jest planowane do realizacji.

Planowana w GPR szacunkowa wartość przedsięwzięć podstawowych sięga kwoty 91 136 286,39 zł, a łącznie z kwotą przedsięwzięć dopuszczalnych jest to wartość 112 304 539,07 zł. Szacowana wartość podstawowych przedsięwzięć Gminy Miejskiej Biała Podlaska to kwota 70 489 299,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17 990 260,82 zł na realizację przedsięwzięć podstawowych oraz 11 773 947,91 na realizację przedsięwzięć dopuszczalnych, co łącznie stanowi kwotę 29 764 208,73 zł. **Wykonanie finansowe wyniosło zatem:**

- dla przedsięwzięć podstawowych niemal 20%,
- dla przedsięwzięć dopuszczalnych ponad 55%.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły problemy z monitorowaniem przedsięwzięć realizowanych przez prywatnych przedsiębiorców. Realizatorzy nie widzą zasadności przedstawienia urzędowi miasta informacji dotyczących realizowanych działań oraz danych o poniesionych kosztach.



## 5. Spis tabel

Tabela 1. Zestawienie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego i stopnia realizacji przedsięwzięcia dla roku sprawozdawczego 2017 i 2018 wraz z analizą osiągnięcia wskaźników .....	7
Tabela 2. Zestawienie dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego i stopnia realizacji przedsięwzięcia dla roku sprawozdawczego 2017 i 2018.....	15
Tabela 3. Postęp finansowy oraz ocena poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć podstawowych.....	23
Tabela 4. Postęp finansowy oraz ocena poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć dopuszczalnych.....	26
Tabela 5. Wskaźniki w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań osiągnięte w 2017 i w 2018 roku .....	31
Tabela 6. Monitorowanie podstawowych parametrów Programu Rewitalizacji.....	35
Tabela 7. Wskaźniki produktu i rezultatu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska osiągnięte w 2017 i w 2018 roku.....	36
Tabela 8. Podział projektów rewitalizacyjnych według stanu ich realizacji .....	37
Tabela 9. Podział projektów rewitalizacyjnych według sfer .....	37
Tabela 10. Podział projektów rewitalizacyjnych według poniesionych wydatków .....	38
Tabela 11. Wydatki poniesione na realizację projektów rewitalizacyjnych w 2017 roku według sfer.....	38
Tabela 12. Wydatki poniesione na realizację projektów rewitalizacyjnych w 2018 roku według sfer.....	39

Opracowanie:  
Urząd Miasta Biała Podlaska  
Wydział Rozwoju Miasta