

**Sprawozdanie monitoringowe
z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025
za 2019 rok**



Spis treści

Wprowadzenie.....	4
1. Monitoring rzeczowy realizacji przedsięwzięć.....	6
1.1 Stan realizacji przedsięwzięć	7
2. Sprawozdanie z monitoringu finansowego.....	24
2.1 Analiza wykonania finansowego przedsięwzięć rewitalizacyjnych.....	24
3. Stopień osiągnięcia celów określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji.....	33
3.1 Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań	33
3.2 Analiza osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska	37
4. Podsumowanie stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych w 2019 roku	39
5. Wnioski	41
Spis tabel	42

Wprowadzenie

Gminny Program Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 (zwany dalej programem rewitalizacji lub, w skrócie, GPR) jest podstawowym dokumentem uchwalonym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. Program zawiera opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych o charakterze społecznym, gospodarczym, przestrzennym i technicznym, w tym przedsięwzięć realizowanych i planowanych do realizacji przez Gminę Miejską Biała Podlaska.

Program powstał na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Opracowanie programu rewitalizacji zostało poprzedzone szczegółową diagnozą i analizą przestrzennego rozkładu negatywnych zjawisk społecznych, a w drugiej kolejności także gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych, obejmującą terytorium całego miasta. Wyniki diagnozy posłużyły do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Rada Miasta Biała Podlaska podjęła uchwałę Nr XXVI/24/17 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska.

W GPR określono, na podstawie wyników diagnozy, cele rewitalizacji oraz kierunki działań, za pomocą których wskazany obszar ma zostać wyprowadzony ze stanu kryzysu, w którym się aktualnie znajduje. Program rewitalizacji został przyjęty uchwałą Rady Miasta Biała Podlaska Nr XXX/54/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. W celu zmiany i uzupełnienia odpowiednich zapisów, dotyczących przedsięwzięć znajdujących się na liście planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zdecydowano się na aktualizację programu. Zaktualizowany program został przyjęty uchwałą Rady Miasta nr XXXIII/89/17 z dnia 30 października 2017 r.

W 2019 roku pojawiła się potrzeba kolejnej aktualizacji programu. W dniu 18 czerwca 2019 r. Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła uchwałę Nr VII/73/19 w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. W celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków EFRR na realizację działań inwestycyjnych, polegających na rewitalizacji budynków i przestrzeni publicznej w mieście, zmieniono zakres rzeczowy i wartość projektu pod nazwą „Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych”, włączając do niego odpowiednim zakresem projekt pt. „Odnowa zdegradowanych budynków i przestrzeni na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska w celu wprowadzenia funkcji społecznych i gospodarczych”. Z listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych usunięto przedsięwzięcie nr 1 „Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojennych w Białej Podlaskiej poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych”. Powodem był brak możliwości zrealizowania przedsięwzięcia z uwagi na działania podjęte przez MON w kierunku zagospodarowania terenu na potrzeby obronności. Do listy dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych dodano nowy projekt dotyczący przebudowy ul. Sikorskiego. Zaktualizowany dokument przyjęto uchwałą Rady Miasta nr X/120/19 w dniu 25 listopada 2019 roku.

Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji to proces systematycznego zbierania i analizowania danych z postępów przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach w/w programu. Sprawozdania monitoringowe mają na celu weryfikację zrealizowanych działań oraz kontrolę stopnia osiągnięcia wskaźników, a co za tym idzie realizacji zamierzonych celów.

Niniejsze sprawozdanie z monitoringu powstało w celu przedstawienia w przystępny i kompleksowy sposób zebranych danych za 2019 rok. Dokument obejmuje analizę danych i informacji w zakresie wdrażania podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ich tempa oraz zgodności z założeniami przedstawionymi w GPR. Sprawozdanie opracowane zostało na podstawie informacji otrzymanych od realizatorów przedsięwzięć oraz z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Białą Podlaska i miejskich jednostek organizacyjnych. Częstkowe informacje z realizacji przedsięwzięć oraz dane o osiągniętych wskaźnikach w okresie sprawozdawczym zostały scalone i zaprezentowane w tabelach raportujących.

1. Monitoring rzeczowy realizacji przedsięwzięć

Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno- funkcjonalnej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Monitorowanie procesu rewitalizacji ma na celu obserwację tempa oraz zgodności działań z uchwalonym Gminnym Programem Rewitalizacji, a także kontekstu wpływającego na powodzenie poszczególnych projektów i przedsięwzięć.

Monitoring rzeczowy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku dostarczył danych na temat aktualnego stanu realizacji dokumentu poprzez analizę postępu przedsięwzięć oraz osiąganie wskaźników produktu i rezultatu, przyporządkowanych do konkretnych przedsięwzięć podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to zapisane w rozdziale 8. Gminnego Programu Rewitalizacji projekty w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym. W zaktualizowanym Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 zostały zaplanowane 32 przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które zostały podzielone na dwie grupy:

- podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wpisane na listę podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących cele strategiczne i kierunki działań przyjęte w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska - 14 przedsięwzięć;
- przedsięwzięcia dopuszczalne, realizujące cele strategiczne i kierunki działań przyjęte w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska – 18 przedsięwzięć.

Realizacja przedsięwzięć podstawowych jest kluczowa do powodzenia procesu rewitalizacji. Przedsięwzięcia dopuszczalne są istotne z punktu widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji i mają za zadanie swym oddziaływaniem uzupełniać zaplanowane przedsięwzięcia podstawowe. Konsekwentnie wdrażane i realizowane działania będą prowadziły do sukcesywnego wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej lub przynajmniej minimalizowania jej skutków.

1.1 Stan realizacji przedsięwzięć

Sprawozdanie z monitoringu zawiera informacje o działaniach, które podejmowano w poszczególnych projektach rewitalizacyjnych. Jest przeglądem, z którego dowiadujemy się na jakim etapie znajduje się dany projekt - czy jest w trakcie realizacji, czy został już zakończony, jest planowany do wdrożenia, czy też jego realizacja została zawieszona.

Opis zadań zrealizowanych w poszczególnych przedsięwzięciach w okresie sprawozdawczym został zaprezentowany w poniższych tabelach. Pierwsza tabela przedstawia stan realizacji przedsięwzięć podstawowych. Szczegóły dotyczące przebiegu realizacji dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały przedstawione w tabeli 2.

Przy każdym przedsięwzięciu będącym w trakcie realizacji zostały podane wartości wskaźników osiągnięte w roku 2019. Część projektów rewitalizacyjnych zgodnie z harmonogramem realizacji rozpocznie się w roku 2020.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego i stopnia realizacji przedsięwzięcia dla roku sprawozdawczego 2019 wraz z analizą osiągania wskaźników.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia Podmiot realizujący	Zakres zadań zrealizowany w okresie sprawozdawczym	Prognozowane wskaźniki produktu	Prognozowane wskaźniki rezultatu	Osiągnięte wartości wskaźników na koniec okresu sprawozdawczego	Stopień zaawansowania realizacji projektu
	Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojkowych w Białej Podlaskiej poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Gmina Miejska Biała Podlaska	Z uwagi na działania resortu Obrony Narodowej w kierunku przeznaczenia dawnego lotniska wojskowego na cele obronności i bezpieczeństwa państwa konieczne było usunięcie projektu z listy przedsięwzięć w GPR. Zmiana przeznaczenia terenu uniemożliwiła utworzenie terenów inwestycyjnych. W dniu 25 listopada 2019 r. Rada Miasta Biała przyjęła uchwałę nr X/120/19 Podlaska z zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025.	<ul style="list-style-type: none"> powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 19,5 ha 	-	-	Odstąpiono od realizacji projektu
1.	Przebudowa Skweru przy Placu Wojska Polskiego Gmina Miejska Biała Podlaska					Projekt zrealizowany w 2017 r.
2.	Plac zabaw i fitness – ul. Krucza i ul. Wyzwolenia Gmina Miejska Biała Podlaska					Projekt zrealizowany w 2017 r.
3.	Międzypokoleniowa przestrzeń zabawowa „Plac Zamkowa” Gmina Miejska Biała Podlaska					Projekt zrealizowany w 2017 r.
4.	Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych Gmina Miejska Biała Podlaska	W projekcie zmieniono pierwotny tytuł „Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych oraz prowadzenie działalności gospodarczej” na nowy tytuł „Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych”. Ponadto został do niego włączony zakres projektu pt. „Odnowa zdegradowanych budynków i przestrzeni na	<ul style="list-style-type: none"> liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów –5, budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich 	liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji – 120.	Na tym etapie realizacji projektu wskaźniki nie zostały osiągnięte	Projekt jest w trakcie realizacji

		<p>obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska w celu wprowadzenia funkcji społecznych i gospodarczych". W dniu 25 listopada 2019 r. Rada Miasta Biała przyjęła uchwałę nr X/120/19 Podlaska z zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025.</p> <p>W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nabycie nieruchomości przy ul. Łomaskiej 2d 2. Projekt koncepcyjny przy ul. Wyzwolenia 3. Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu przy ul. Sidorskiej i Łomaskiej. 	<p>(m2) co najmniej 950,</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych-2, • powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 8000m2, • otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (m2) – 5000. <p>Określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie</p> <ul style="list-style-type: none"> • budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich – wartość docelowa 2 200,00 m2 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością mi– wart. doc. 2 szt. • liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - wart. doc. 6 szt. • otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich – wart. doc. 22 394,00 m2 			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – wart. doc. 2,9 			
5.	Rozbudowa i modernizacja Biańskiego Centrum Kultury Gmina Miejska Biąta Podlaska	W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań.	<ul style="list-style-type: none"> liczba zrewitalizowanych/zmodernizowanych obiektów – 2; liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych-2 	liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji (wzrost o 7000 względem do 2015 r.)	-	Planowany do realizacji
6.	Od szkolenia do zatrudnienia – YEI Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy	Projekt został przedłużony – Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy otrzymała finanse na II turę projektu. Realizowane działania w 2019 r. W okresie od kwietnia do maja realizowano 1. Wsparcie motywacyjno-doradcze. Każda osoba została objęta: – opieką doradcy zawodowego (indywidualne doradztwo zawodowe i opracowania IPD oraz grupowe doradztwo zawodowe). – wsparcie socjalne w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia. Ilość uczestników z miasta Biąta Podlaska objęta wsparciem: 12 osób (K 9, M 3). 2. Wsparcie szkoleniowo-edukacyjne Zrealizowano kursy zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym. Wszyscy uczestnicy zostali objęci wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia. Ilość uczestników z miasta Biąta Podlaska objęta wsparciem: 10 osób (K 9, M 1), które skorzystały z następującego wsparcia: <ul style="list-style-type: none"> kursy zawodowe <ul style="list-style-type: none"> Kurs „Sprzedawca z modułem punkt obsługi klienta z obsługą kasy fiskalnej i programów komputerowych” – skorzystało 7 osób, kurs „Pracownik produkcyjno – magazynowy z obsługą wózka jezdniowego wraz z bezpieczną 	<ul style="list-style-type: none"> I. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 20; I. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu – 10 Określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie <ul style="list-style-type: none"> Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie – 120 osób w tym liczba osób z miasta Biąta Podlaska - 12 (K 9, M 3), w tym 3 osoby z obszaru rewitalizacji Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 96 osób. Odsetek osób z niepełnosprawnościami, które podjęły zatrudnienie po opuszczeniu programu 	Określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie <ul style="list-style-type: none"> Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie –120 osób. 	<ul style="list-style-type: none"> Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie – 120 osób w tym liczba osób z miasta Biąta Podlaska - 12 (K 9, M 3), w tym 3 osoby z obszaru rewitalizacji Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 96 osób, w tym liczba osób z miasta Biąta Podlaska - 10 (K 9, M 1) Odsetek osób z 	Realizacja drugiej tury projektu zakończyła się 31.12.2019 r.

		<p>wymianą butli gazowej” - przeszkolono 3 osoby</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kreowanie wizerunku - 10 os • Grupowe doradztwo zawodowe - 12 os • IPD Indywidualny Plan Działania - 12 os <p>3. Wsparcie zatrudnienia Realizacja 3-miesięcznych staży zawodowych z usługami pośrednictwa pracy lub pośrednictwa w zakresie organizacji staży. Zrealizowano warsztaty z zakresu kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika. Dodatkowo młodzież objęto wsparciem socjalnym w postaci dofinansowania dojazdów na zajęcia i staże. Ilość uczestników z miasta Biała Podlaska objęta wsparciem: (pośrednictwo pracy oraz 3 miesięczne staże zawodowe u pracodawcy -) łącznie 10 osób (K 9, M 1), w</p> <p>W okresie od kwietnia do grudnia realizowano wsparcie opiekuńczo-wychowawcze skierowane do młodzieży. Ilość uczestników z miasta Biała Podlaska objęta wsparciem: 12 osób (K 9, M 3)</p> <p>Łącznie wsparciem w ramach II tury projektu objęto 12 osób z miasta Biała Podlaska, tym z obszaru rewitalizacji 3 osoby.</p>		<p>(wskaźnik efektywności zatrudnieniowej) – 3 osoby</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odsetek osób o niskich kwalifikacjach, które podjęły zatrudnienie po opuszczeniu programu (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej) – 54 osób. • Odsetek pozostałych osób, które podjęły zatrudnienie po opuszczeniu programu (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej) –2 osoby 	<p>niepełnosprawnościami które podjęły zatrudnienie po opuszczeniu programu (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej) –3 osoby, w tym liczba osób z miasta Biała Podlaska - 0</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odsetek osób o niskich kwalifikacjach, które podjęły zatrudnienie po opuszczeniu programu (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej) – 54 osoby, w tym liczba osób z miasta Biała Podlaska - 4 (K 4, M 0) • Odsetek pozostałych osób, które podjęły zatrudnienie po opuszczeniu programu (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej) – 2 osoby, w tym liczba osób z miasta Biała Podlaska 0 	
7.	<p>Od pomysłu do działania Fundacja OIC POLAND</p>	<p>Opis zrealizowanych zadań w 2019 r.</p> <p>Bieżąca weryfikacja dokumentów dotyczących rozliczenia wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na podstawie comiesięcznych rozliczeń. Podsumowanie realizacji projektu. Przygotowanie i złożenie końcowego wniosku o płatność.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem–20 (z obszaru miasta Biała Podlaska <p>Określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 	<p>Określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 100 	<ul style="list-style-type: none"> • liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: K 57, M 23 <p>Łącznie: 100%, w tym z Białej Podlaskiej: 17, w tym z obszaru rewitalizacji: 4 Osoby te otrzymały również wsparcie finansowe pomostowe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczba utworzonych 	<p>Realizacja projektu zakończyła się 28.02.2019 r.</p>

			bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie (K 45, M 35)		miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 114 Łącznie: 114%	
8.	Pracuję u siebie Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny	<p>Opis zrealizowanych zadań w 2019 roku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wyplacono ostatnią – dwunastą transzę wsparcia pomostowego dla uczestników III naboru. 2. Przeprowadzono doradztwo indywidualne specjalistyczne w ramach wsparcia pomostowego dla uczestników III naboru. 3. Rozliczono udzielone wsparcie pomostowe, przeprowadzono kontrole w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej uczestników III naboru do projektu. W związku z zakończeniem udziału w projekcie 31 uczestników III naboru zmieniło swój status, co zostało wykazane w pliku Monitorowanie uczestników. Zadanie 2 Wsparcie finansowo-doradcze zostało w całości zrealizowane. 	<ul style="list-style-type: none"> • liczba osób objęta wsparciem w zakresie szkoleń - 20; • liczba osób objęta wsparciem w zakresie wsparcia finansowego - 25 (z obszaru miasta Biała Podlaska) <p>Określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie : od początku realizacji projektu – 124 	<p>Określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie</p> <p>Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej: 149</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie : od początku realizacji projektu-ogółem: 124, w tym 62 kobiety , 62 mężczyzn <p>w tym liczba osób z Białej Podlaskiej objęta wsparciem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w zakresie szkoleń – 6, w tym z obszaru rewitalizacji – 1 osoba • w zakresie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie finansowe pomostowe – 5, w tym z obszaru rewitalizacji - 1 osoba • w zakresie do radztwa indywidualnego specjalistycznego (wsparcie pomostowe) – 6, w tym 1 z obszaru rewitalizacji. • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 	Realizacja projektu zakończyła się 31.03.2019 r.

					gospodarczej: – 2019 roku: 54 ogółem, w tym 33 kobiety, 21 mężczyzn – od początku realizacji projektu - ogółem: 178, w tym 95 kobiet, 83 mężczyzn. Wskaźnik rezultatu wyższym niż planowano, bo osiągnięto 119,46%	
9.	Własna firma moją szansą FHU JAR-MAR					Projekt zrealizowany
10.	Własna firma szansą na sukces Centrum Promocji Biznesu w partnerstwie z Korporacją VIP	Okres realizacji projektu był zaplanowany do 31.12.2018 r., jednak brak informacji końcowej od realizatora przedsięwzięcia związanych z realizacją działań i wydatkowania środków, osiągniętych wskaźników a także czy projekt został w tym terminie zakończony.	• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 20 (z obszaru miasta Biała Podlaska)	-	brak informacji od realizatora przedsięwzięcia	Projekt zrealizowany
11.	Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej Gmina Miejska Biała Podlaska	Opis zrealizowanych zadań w 2019 r. 1. Modernizacja Muzeum Południowego Podlasia - prace konserwatorskie (wymiana konstrukcji dachu i pokrycia z blachy miedzianej „szyi”; wymiana tynków na elewacji „szyi” wraz z malowaniem, malowanie elewacji budynku muzeum, wymiana posadzek lastrиковych na posadzki z płytek granitowych i parkietu „wersalskiego”, wymiana tynków wewnętrznych z malowaniem, rekonstrukcja stropów kolebkowych, wzmocnienia belek stropowych, stropy belkowe z wypełnieniem deskowym, winda dla niepełnosprawnych, wykonanie nowych sanitariatów, ogrzewanie podłogowe w „szyi”, ścianki szklane, jako przegrody ppoż. Wymiana stolarki drzwiowej, roboty przy odkrywaniu odkrytych piwnic i „kazamatów”, wentylacja mechaniczna, oddymianie, nowa instalacja c.o. elektryczna, telewizyjna i audiowizualna),	• liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów – 4; • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 3 Określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie • liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 2 szt. • liczba obiektów	• liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji 55204 (wzrost o 8 250 osób względem do 2015 r.) Określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie	• liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów – 2 • liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 2 szt. • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 szt. • liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	Projekt jest w trakcie realizacji

		<p>2. Modernizacja Muzeum Południowego Podlasia - wyposażenie i multimedia,</p> <p>3. Modernizacja Amfiteatru (budowa zadaszenia i przebudowa amfiteatru),</p> <p>4. Przebudowa układu komunikacyjnego (w tym m.in.: budowa bramy koszarowej z kładką dla pieszych i odtworzeniem części fortyfikacji) - w zakresie były: budowla odtwarzanej bramy fortecznej zwanej koszarową, kładka piesza drewniana oraz fragment fortyfikacji ziemnych, nawierzchnia z kostki granitowej stanowiące dojścia do bramy, zieleń i trawniki ziemne – rekonstrukcja fortyfikacji,</p> <p>5. Sieci techniczne na terenie założenia,</p> <p>6. Działania promocyjno-informacyjne.</p> <p>Za zgodą Instytucji Zarządzającej zaktualizowano termin zakończenia projektu na 30.04.2020 r. oraz wartość przedsięwzięcia na kwotę 20 865 112,42</p>	<p>dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem - 5 szt. 	<ul style="list-style-type: none"> • liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt. • liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem - 23 365 szt. 	- 5 szt.	
12.	Znaki wiary na Podlasiu Białskie Centrum Kultury					Projekt zrealizowany w 2017 r.
13.	Letnia Akademia Folkloru Białskie Centrum Kultury					Projekt zrealizowany w 2017 r.
	Odnowa zdegradowanych budynków i przestrzeni na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska w celu wprowadzenia funkcji społecznych i gospodarczych Gmina Miejska Biała Podlaska	<p>W dniu 25 listopada 2019 r. Rada Miasta Biała przyjęła uchwałę nr X/120/19 Podlaska z zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025. Projekt usunięto z listy przedsięwzięć i częściowo włączony do projektu „Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych.</p>	-	-	-	Projekt częściowo włączony do projektu „Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych.
14.	Rewitalizacja budynku Starego Sądu szansą na rozwój potencjału gospodarczego i	<p>Opis zrealizowanych zadań w 2019 r.</p> <p>W dniu 15.01.2019r. została podpisana umowa o</p>	<ul style="list-style-type: none"> • liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych 	<ul style="list-style-type: none"> • liczba nowoutworzonych etatów – 2; • liczba podmiotów 	-	Projekt jest w trakcie realizacji

	<p>społecznego Białej Podlaskiej</p> <hr/> <p>„Olbenz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</p>	<p>dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.</p> <p>W I kwartale zostały ogłoszone przetargi niezbędne do zrealizowania projektu.</p>	<p>obiektów –1;</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1, • liczba osób objęta wsparciem w zakresie szkoleń – 10; 	<p>gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji – 2;</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczba osób korzystających ze wsparcia w zakresie infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji – 500 os. 		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

Tabela 2. Zestawienie dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego i stopnia realizacji przedsięwzięcia dla roku sprawozdawczego 2019 wraz z analizą osiągnięcia wskaźników.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia Podmiot realizujący	Zakres zadań zrealizowany w okresie sprawozdawczym	Prognozowane wskaźniki produktu	Prognozowane wskaźniki rezultatu	Osiągnięte wartości wskaźników na koniec okresu sprawozdawczego	Stopień zaawansowania realizacji projektu
15.	Przebudowa ulicy Sikorskiego oraz modernizacja i rozbudowa infrastruktury osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami Sidorską, Kościuszki i Al. Tyśiąclecia Gmina Miejska Biała Podlaska, Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, wspólnoty mieszkaniowe	W dniu 25 listopada 2019 r. Rada Miasta Biała przyjęła uchwałę nr X/120/19 Podlaska zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025. W załączniku do uchwały Nr X/120/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 25 listopada 2019 r. projekt wprowadzony na listę przedsięwzięć dopuszczalnych. W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań w ramach projektu.	<ul style="list-style-type: none"> liczba wspartych obiektów infrastruktury, zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 3 800 m² 	–	–	Projekt planowany do realizacji
16.	Centrum Interwencji Kryzysowej w Białej Podlaskiej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej oraz Partnerzy: Komenda Miejska Policja, Stowarzyszenie Bona Fides przy współpracy z Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano żadnych działań.	–	• liczba rodzin objęta wsparciem - 50	–	Projekt planowany do realizacji
17.	Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru	W 2019 roku wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie przez Komisję Oceny Projektów oraz został wybrany do dofinansowania. Umowę o dofinansowanie	<ul style="list-style-type: none"> liczba umów cywilnoprawnych ze specjalistami – 8; liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 	<ul style="list-style-type: none"> liczba zatrudnionych asystentów rodziny – 3; wskaźniki dodatkowe określone przez 	<ul style="list-style-type: none"> liczba umów cywilnoprawnych ze specjalistami – 2; Liczba osób 	Projekt w trakcie realizacji

	<p>Funkcjonalnego Biała Podlaska</p> <p>Gmina Miejska Biała Podlaska/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej</p>	<p>projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie zawarto w maju 2019 r.</p> <p>W ramach realizacji zadań w 2019 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utworzono punkt konsultacyjno-doradczy w budynku przy ul. Piłsudskiego 15, punkt został wyposażony w niezbędny sprzęt oraz meble (zakupiono laptopy, drukarkę); • pomieszczenia w punkcie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; • w ramach działalności punktu odbyły się pierwsze spotkania z kandydatami na uczestników projektu; • dokonano wstępnej kwalifikacji uczestników; • przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy/ wykonawców poradnictwa w ramach procedury konkurencyjności; • dokonano wyboru wykonawców z poradnictwa; • realizowano usługi związane z poradnictwem w zakresie mediacji rodzinnych, wsparcia psychologicznego, w zakresie terapii uzależnień, poradnictwa obywatelskiego; • w ramach upowszechniania asysty rodzinnej i działalności rodzin wspierających – asystenci rodziny przeprowadzili cykl spotkań w szkołach i przedszkolach oraz pełnili dyżury w tych placówkach; • przygotowano dwa filmy promujące działania asystenta rodziny oraz ideę rodziny wspierającej, filmy również w wersji dla osób niesłyszących; • w ramach upowszechniania rodzinnej pieczy zastępczej koordynatorzy podejmowali działania na rzecz wsparcia rodzin zastępczych oraz promowania pieczy zastępczej; • przeprowadzono spotkania z kandydatami na rodziców zastępczych; • przygotowano ulotki informacyjne dotyczące 	<p>wsparciem – 300,</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny – 45; • liczba rodzin zastępczych objętych wsparciem – 56 <p>wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 40 	<p>Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - szt. 16 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu osoby -174 	<p>zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 30 osób, w tym 24 kobiety i 6 mężczyzn</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 3 	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>realizowanego projektu;</p> <ul style="list-style-type: none"> • zrekrutowano do projektu osoby, które uczestniczyły w warsztatach dla rodziców zastępczych; • pracownicy socjalni dokonali weryfikacji rodzin zgłaszających chęć udziału w projekcie, przeprowadzono diagnozę sytuacji rodzin i problemów w nich występujących; • podpisano kontrakty socjalne w ramach realizowanego projektu. <p>Za zgodą Instytucji Zarządzającej dokonano zmiany finansowej - po zmianach: budżet JST w wys. 157 720,01 zł, budżet państwa w wys. 64 923,29 zł, środki prywatne w wys. 20 000 zł.</p> <p>Zmianie uległ również okres realizacji projektu - po zmianie: okres realizacji od 2019-07-01 do 2022-04-30;</p> <p>Dokonano też zmiany lokalizacji punktu konsultacyjno –doradczego na lokalizację przy ul. Piłsudskiego 15 – dzięki temu zapewniono lepszą dostępność do lokalu z uwagi na umiejscowienie w centrum miasta i z usług w ramach projektu będą mogły skorzystać osoby z niepełnosprawnościami.</p> <p>Zmiany zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą i są obowiązujące na dalszym etapie realizacji projektu.</p> <p>W dniu 13 listopada 2019 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu.</p>				
18.	<p>Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska</p> <p>Gmina Miejska Biała Podlaska/Miejski Ośrodek</p>	<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 29.03.2019 r.</p> <p>Zaplanowany okres realizacji projektu od 01-12-2019 r. do 31-05-2022 r.</p> <p>Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 13 grudnia 2019r. w związku</p>	<ul style="list-style-type: none"> • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub objętych wsparciem – 60; • liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem – 6; 	<ul style="list-style-type: none"> • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 20; 	<p>Na tym etapie realizacji projektu wskaźniki nie zostały osiągnięte</p>	<p>Projekt w tracie realizacji</p>

	Pomocy Społecznej	z czym działania związane ze wsparciem Uczestników Projektu zostały przesunięte do realizacji od stycznia 2020 r.	<p>wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta we wniosku</p> <p>o dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] – 60 • liczba osób z niepełno-sprawnościami objętych wsparciem w programie (C) osoby - 4 	<ul style="list-style-type: none"> • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 8 <p>wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta we wniosku</p> <p>o dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu osoby – 44 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu osoby – 11 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) osoby - 6 		
19.	<p>Aktywna postawa to rozwój!</p> <p>Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyski</p>	<p>Opis zrealizowanych zadań w 2019 r.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Szkolenia zawodowe z modułem komputerowym 2. Pośrednictwo pracy 3. Staże 	<ul style="list-style-type: none"> • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 29 kobiet; • liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem – 3 	<ul style="list-style-type: none"> • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 16; • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 	<ul style="list-style-type: none"> • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 35 kobiet i 13 mężczyzn; • liczba osób niepełnosprawnych 	Realizacja projektu zakończyła się w 2019 r.

				wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu – 12	objętych wsparciem – 6;	
20.	Ocalić od zapomnienia – Pamięć bogatsza od fotografii Gmina Miejska Biała Podlaska Partnerzy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej	W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań.	<ul style="list-style-type: none"> liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 100 (w tych 80 osób starszych, 20 uczniów) 	-	-	Rozpoczęcie przedsięwzięcia planuje się w okresie późniejszym.
21.	Sport łączy pokolenia Gmina Miejska Biała Podlaska Partnerzy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań.	<ul style="list-style-type: none"> powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi - 1 860m²; 	<ul style="list-style-type: none"> liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji – 1250 	-	Rozpoczęcie przedsięwzięcia planuje się w okresie późniejszym.
22.	Twórzmy zielen Gmina Miejska Biała Podlaska oraz Partnerzy: Zakład Produkcyjno – Handlowy „Zielen” spółka z o. o. w Białej Podlaskiej	W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań.	<ul style="list-style-type: none"> liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów – 1 	-	-	Rozpoczęcie przedsięwzięcia planuje się w okresie późniejszym.
23.	Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Etap I – Budowa Ośrodka Terapii i Diagnostyki. Przedszkole dla dzieci z Autyzmem Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „WSPÓLNY Świat”					Projekt zrealizowany
24.	Remediacja i rekultywacja zdegradowanych nieruchomości na terenie SAS	Opis zrealizowanych zadań w 2019 r.: Zakup nieruchomości gruntowej	<ul style="list-style-type: none"> powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 6900 m² 	-	<ul style="list-style-type: none"> powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 8175 m² 	Projekt jest w trakcie realizacji

	Taurus Sp. z o.o.	niezabudowanej, działka 1005/1 przy ul. Łomaskiej 14 o powierz. 0,1288 ha znajdującej się na obszarze rewitalizacji. Częściowa niwelacja i wyrównanie terenu objętego projektem. Podział działek 1008, 1009, 1010, 1011, 1012 celem wydzielania części działek pod drogę publiczną, związana z tym poprawa komunikacji – droga dojazdowa. Wprowadzono zmiany w ramach realizowanego przedsięwzięcia, które dotyczyły zwiększenia zakresu rzeczowego obszaru przedsięwzięcia rewitalizacyjnego o działkę 1005/2 o powierzchnię 0,1005 ha.				
25.	Założ firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska Gmina Miejska Biała Podlaska	<p>Opis zrealizowanych zadań w 2019 r.:</p> <p>W okresie sprawozdawczym prowadzono działania promocyjno-informacyjne - przygotowano niezbędne treści oraz utworzono podstronę projektu. Przygotowano wzory dokumentów rekrutacyjnych.</p> <p>Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona była w terminie od 29.11.2019 do 06.12.2019. W wyniku przeprowadzonych działań rekrutacyjnych dokumenty do projektu złożyło 110 osób. Dokonano oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych dokumentów rekrutacyjnych. Przeprowadzono spotkania z doradcami zawodowymi. Wszystkie osoby poinformowano pisemnie o wynikach rekrutacji. Wpłynęło 9 odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Formularze zgłoszeniowe zostały ponownie ocenione przez 2 ekspertów. 19.02.2020 odbyło się kolejne posiedzenie Komisji rekrutacyjnej. Ostateczne wyniki rekrutacji zostały ogłoszone na stronie internetowej Lidera i Partnera. Do projektu przyjęto 55 osób spełniających kryteria i wskaźniki założone w projekcie. 11 osób znajduje się na liście rezerwowej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • liczba osób objęta wsparciem w zakresie szkoleń - 55; • liczba osób objęta wsparciem w zakresie wsparcia finansowego – 44 <p>wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie [osoby] – 38 • liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: osoby - 5 	<p>wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - szt. 53 	Na tym etapie realizacji projektu wskaźniki nie zostały osiągnięte	Projekt jest w trakcie realizacji

26.	Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo – warzywnego i produktów lokalnych – targowiska przy Al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej Gmina Miejska Biała Podlaska, Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej					Projekt zrealizowany
27.	Rozbudowa Piekarni – Ciastkarni PPHU Cezary Niewiadomski	W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań.	-	<ul style="list-style-type: none"> I. nowoutworzonych etatów - 3 	-	Projekt zaniechany
28.	Sklep motoryzacyjny oraz warsztat obsługi samochodów PPHU Cezary Niewiadomski	W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań.	-	<ul style="list-style-type: none"> I. nowoutworzonych etatów - 6 	-	Projekt zaniechany
29.	Rozbudowa i modernizacja oraz remont budynku hurtowni ogólnospożywczej Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe "PIGI" Beata i Wiesław Rabczuk	W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań.	<ul style="list-style-type: none"> powierzchnia działaniami rewitalizacyjnymi: 3 717m² objęta 	-	-	Projekt zaniechany
30.	Utworzenie zaplecza magazynowego i technicznego hurtowni ogólnospożywczej Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe "PIGI" Beata i Wiesław Rabczuk	Opis zrealizowanych zadań w 2019 r. Zakup wyposażenia do odebranego budynku zaplecza magazynowego i technicznego hurtowni ogólnospożywczej przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Biała Podlaska.	<ul style="list-style-type: none"> powierzchnia działaniami rewitalizacyjnymi: 3 717m² objęta wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta <ul style="list-style-type: none"> wyposażenie pomieszczenia socjalnego dla użytku pracowników – 1 komplet 	wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta <ul style="list-style-type: none"> Wzrost zatrudnienia w firmie – 3 etaty 	<ul style="list-style-type: none"> pełne wyposażenie pomieszczenia socjalnego dla użytku pracowników – 1 komplet 	Realizacja projektu zakończyła się w 2019 r.

31.	Remont budowlano – konserwatorski poreformackiego Zespołu Klasztornego Braci Mniejszych Kapucynów w Białej Podlaskiej Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Białej Podlaskiej	Zakres prac wykonany w okresie 01. 05 – 30.10.2019 w ramach projektu „Biała Podlaska, Poreformacki Zespół Klasztorne Braci Mniejszych Kapucynów, XVII w. – Remont budowlano-konserwatorski elewacji klasztoru i kościoła – kontynuacja” – dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program „Ochrona zabytków”: 1. Elewacja: tynki w obrębie ścian i strefy cokołowej elewacji PD-ZACH wraz z renowacją stolarki okiennej. 2. Rekonstrukcja drzwi kruchty: tynki w obrębie ścian i strefy cokołowej elewacji PD-WSCH wraz z rekonstrukcją stolarki drzwiowej w podpiwniczeniu a także remont ganków. 3. Remont konserwatorski elewacji kruchty PN-ZACH <ul style="list-style-type: none"> • tynki w obrębie ścian i strefy cokołowej oraz drzwi kruchty i drzwi boczne klasztoru z daszkiem • renowacja stolarki okiennej i schodów wejściowych • rekonstrukcja mozaiki w tympanonie • wykonano prace związane z kompleksowym remontem konserwatorskim w PN-WSCH elewacji kruchty 	<ul style="list-style-type: none"> • powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 3 866m2 • liczba zrewitalizowanych/zmodernizowanych obiektów –1 	-	Powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 818,1 m2	Przedsięwzięcie jest częściowo zrealizowane i będzie kontynuowane.
32.	Centrum Obsługi Pasażerów z funkcją poczekalni, obsługi podróżnych oraz handlowo - usługowo – gastronomiczną Garden Service Jacek Przybysz	--	<ul style="list-style-type: none"> • powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi: 2 790m2 • liczba zrewitalizowanych/zmodernizowanych obiektów –1 	--	--	Projekt zaniechany

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

2. Sprawozdanie z monitoringu finansowego

2.1 Analiza wykonania finansowego przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Jednym z elementów oceny postępu wdrażania założeń programu jest również monitoring finansowy. Monitoring finansowy dostarcza danych na temat poniesionych nakładów oraz wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków.

Informacje zawarte w niniejszej części raportu obejmują m.in. wydatki poniesione w okresie objętym monitoringiem oraz od początku realizacji projektu, wskazanie źródeł finansowania oraz procentowy stan wykorzystania środków na realizację przedsięwzięcia.

W tabeli 3 i 4 przedstawiono postęp finansowy oraz ocenę poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć podstawowych i przedsięwzięć dopuszczalnych ujętych w GPR.

Tabela 3. Postęp finansowy oraz ocena poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć podstawowych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia Podmiot realizujący	Szacowany koszt przedsięwzięcia (w GPR)	Wydatki poniesione w 2019 roku	Wydatki poniesione od początku realizacji projektu - narastająco	Źródło pochodzenia środków	Ocena poziomu wykorzystania środków
Lista 1 - Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne						
	Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojсковych w Białej Podlaskiej poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Gmina Miejska Biała Podlaska	10 093 818,00 zł	0	0	-	0% Odstąpiono od realizacji projektu
1.	Przebudowa Skweru przy Placu Wojska Polskiego Gmina Miejska Biała Podlaska	366 307,76 zł	0,00 zł	199 883,77 zł	Budżet miasta	54,57% Projekt zrealizowany w 2017 r.
2.	Plac zabaw i fitness – ul. Krucza i ul. Wyzwolenia Gmina Miejska Biała Podlaska	144 000,00 zł	0,00 zł	129 847,80 zł	Budżet miasta - budżet obywatelski	90,17% Projekt zrealizowany w 2017 r.
3.	Międzypokoleniowa przestrzeń zabawowa „Plac Zamkowa” Gmina Miejska Biała Podlaska	79 000,00 zł	0,00 zł	64 737,37 zł	Budżet miasta - budżet obywatelski	81,95% Projekt zrealizowany w 2017 r.
4.	Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych oraz prowadzenie działalności gospodarczej Gmina Miejska Biała Podlaska	20 674 364,00 zł	2 590 583,68 zł	2 695 133,68 zł	Dofinansowanie UE oraz Budżet miasta	11,2%
5.	Rozbudowa i modernizacja Białskiego Centrum Kultury Gmina Miejska Biała Podlaska	18 383 796,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	0%
6.	Od szkolenia do zatrudnienia – YEI Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy	300 000,00 zł	1 207 373,57 zł	3 487 253,48 zł	Dofinansowanie UE oraz Budżet państwa	Projektodawca wykazał wydatki dla projektu realizowanego w całym województwie lubelskim, nie wyodrębnił kwoty dla zadań w projekcie realizowanych przez jednostkę OHP w Białej Podlaskiej

						i dodatkowo wydatki obejmują też II turę projektu. Realizacja projektu zakończyła się 31.12.2019 r.
7.	Od pomysłu do działania Fundacja OIC POLAND	4 256 840,00 zł	41 198,21 zł	1 849 369,05 zł	Dofinansowanie UE oraz środki prywatne	43,44% brak pełnych danych od realizatora przedsięwzięcia o poniesionych wydatkach w 2018 r. Realizacja projektu zakończyła się 28.02.2019 r.
8.	Pracuję u siebie Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny	4 923 369,65 zł	33 303,44 zł	4 905 156,27 zł	Dofinansowanie UE oraz środki prywatne	99,63% Realizacja projektu zakończyła się 31.03.2019 r.
9.	Własna firma moją szansą FHU JAR-MAR	1 952 700,00 zł	0,00 zł	1 343 449,20 zł	Dofinansowanie UE oraz środki prywatne	68,8% Projekt zrealizowany, ale brak danych w 2018 r. od realizatora przedsięwzięcia o poniesionych wydatkach
10.	Własna firma szansą na sukces Centrum Promocji Biznesu w partnerstwie z Korporacją VIP	4 163 077,74 zł	bd	bd	Dofinansowanie UE oraz środki prywatne	brak informacji od realizatora przedsięwzięcia
11.	Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej Gmina Miejska Biała Podlaska	20 865 112,42 zł	14 511 212,44 zł	21 632 121,81 zł	Dofinansowanie UE oraz budżet miasta	103,7%
12.	Znaki wiary na Podlasiu Bialskie Centrum Kultury	34 000,00 zł	0,00 zł	44 474,59 zł	Dofinansowanie MKiDN oraz budżet BCK	130,8% Projekt zrealizowany
13.	Letnia Akademia Folkloru Bialskie Centrum Kultury	22 505,14 zł	0,00 zł	22 505,14 zł	Dofinansowanie MKiDN oraz budżet BCK	132,38% Projekt zrealizowany
	Odnowa zdegradowanych budynków i przestrzeni na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska w celu wprowadzenia funkcji społecznych i gospodarczych Gmina Miejska Biała Podlaska	6 504 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Dofinansowanie UE oraz budżet miasta	0% Projekt usunięto z listy przedsięwzięć i częściowo włączony do projektu „Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych.

14.	Rewitalizacja budynku Starego Sądu szansą na rozwój potencjału gospodarczego i społecznego Białej Podlaskiej „Olbenz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	7 995 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Dofinansowanie UE oraz środki prywatne	0%
		84 160 072,71 zł	18 383 671,34 zł	36 373 932,16 zł		

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

Tabela 4. Postęp finansowy oraz ocena poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć dopuszczalnych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia Podmiot realizujący	Szacowany koszt przedsięwzięcia (w GPR)	Wydatki poniesione w 2019 roku	Wydatki poniesione od początku realizacji projektu - narastająco	Źródło pochodzenia środków	Ocena poziomu wykorzystania środków
Lista 2 – Dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne						
15.	Przebudowa ulicy Sikorskiego oraz modernizacja i rozbudowa infrastruktury osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami Sidorską, Kościuszki i Al. Tysiąclecia Gmina Miejska Biała Podlaska, Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, wspólnoty mieszkaniowe	1 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	0%
16.	Centrum Interwencji Kryzysowej w Białej Podlaskiej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej Partnerzy: Komenda Miejska Policja, Stowarzyszenie Bona Fides przy współpracy z Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	300 000,00 zł	0,00	0,00	-	0%
17.	Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska Gmina Miejska Biała Podlaska/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej	1 617 621,95 zł	143 787,46 zł	143 787,46 zł	Dofinansowanie UE, budżet miasta oraz środki prywatne (partner)	8,9%
18.	Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska Gmina Miejska Biała Podlaska/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 914 581,33 zł	0,00	0,00	-	0%

19.	Aktywna postawa to rozwój! Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyski	866 520,00 zł	433 475,55 zł	545 023,48 zł	Budżet Unii Europejskiej oraz środki prywatne	62,9% Projekt zakończony w 2019 r. Brak pełnych danych o poniesionych wydatkach za 2019 r.
20.	Ocalić od zapomnienia – Pamięć bogatsza od fotografii Gmina Miejska Biała Podlaska Partnerzy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej	16 000,00 zł	0,00	0,00	-	0%
21.	Sport łączy pokolenia Gmina Miejska Biała Podlaska Partnerzy: ZSO nr 3	270 000,00 zł	0,00	0,00	-	0%
22.	Twórzmy zieleń Gmina Miejska Biała Podlaska Partnerzy: Zakład Produkcyjno – Handlowy „Zieleń” spółka z o. o. w Białej Podlaskiej	42 600,00 zł	0,00	0,00	-	0%
23.	Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Etap I – Budowa Ośrodka Terapii i Diagnostyki. Przedszkole dla dzieci z Autyzmem Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „WSPÓLNY Świat”	7 720 092,22 zł	0,00 zł	7 719 476,13 zł	Budżet Unii Europejskiej oraz środki prywatne	99,99% Projekt zrealizowany
24.	Remediacja i rekultywacja zdegradowanych nieruchomości na terenie SAS Taurus Sp. z o.o.	800 000,00 zł	44 200,00 zł	204 376,62 zł	Środki prywatne	25,6%

25.	Założ firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska Gmina Miejska Biała Podlaska	2 522 094,90 zł	0,00	0,00	-	0%
26.	Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo – warzywnego i produktów lokalnych – targowiska przy Al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej Gmina Miejska Biała Podlaska, Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej	2 331 920,28 zł	0,00	2 292 560,28 zł	Budżet Unii Europejskiej – środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Budżet jst	98,3% Projekt zrealizowany
27.	Rozbudowa Piekarni – Ciastkarni PPHU Cezary Niewiadomski	150 000,00 zł	0,00	0,00	-	0% Projekt zaniechany
28.	Sklep motoryzacyjny oraz warsztat obsługi samochodów PPHU Cezary Niewiadomski	500 000,00 zł	0,00	0,00	-	0% Projekt zaniechany
29.	Rozbudowa i modernizacja oraz remont budynku hurtowni ogólnospożywczej Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe "PIGI" Beata i Wiesław Rabczuk	900 000,00 zł	0,00	0,00	-	0% Projekt zaniechany
30.	Utworzenie zaplecza magazynowego i technicznego hurtowni ogólnospożywczej Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe "PIGI" Beata i Wiesław Rabczuk	437 637,57 zł	1 627,02 zł	423 638,57 zł	Środki prywatne	96,8% Projekt zrealizowany

31.	Remont budowlano – konserwatorski poreformackiego Zespołu Klasztornego Braci Mniejszych Kapucynów w Białej Podlaskiej	1 952 813,48 zł	506 896,15 zł	1 575 071,55 zł	Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz środki prywatne	80,6%
	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Białej Podlaskiej					
32.	Centrum Obsługi Pasażerów z funkcją poczekalni, obsługi podróżnych oraz handlowo - usługowo – gastronomiczną	1 000 000,00 zł	0,00	0,00	-	0%
	Garden Service Jacek Przybysz					Projekt zaniechany
		25 141 881,73 zł	1 129 986,18 zł	12 903 934,09 zł		

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

Analiza wykonania projektów podstawowych pod względem finansowym w okresie objętym sprawozdaniem pozwala na stwierdzenie, że na koniec okresu sprawozdawczego zostało zrealizowanych łącznie 10 projektów, z czego realizację 3 projektów zakończono w 2019 roku.

W zaktualizowanym GPR znajduje się obecnie na liście podstawowej 14 przedsięwzięć. Zgodnie z informacjami podanymi w tabeli 3. nakłady inwestycyjne dotychczas poniesione na wszystkie zrealizowane oraz rozpoczęte inwestycje i projekty społeczne w okresie sprawozdawczym wyniosły 36 373 932,16 zł. Natomiast w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 18 383 671,34 zł. Głównymi źródłami finansowania były przede wszystkim fundusze Unii Europejskiej środki z budżetu gminy i budżetu państwa oraz środki prywatne.

Analiza wykonania przedsięwzięć dopuszczalnych pod względem finansowym w okresie objętym sprawozdaniem pozwala na stwierdzenie, że z łącznej liczby 18 zaplanowanych projektów na koniec 2019 r. zrealizowano łącznie 4 przedsięwzięcia, w tym w 2019 roku zakończono realizację 2 projektów. W trakcie realizacji jest 5 przedsięwzięć dopuszczalnych. W przypadku czterech przedsięwzięć Beneficjenci zaniechali ich dalszej realizacji. Realizacja pozostałych projektów zaplanowana jest w kolejnych latach.

Zgodnie z danymi w tabeli 4. w okresie sprawozdawczym objętym raportem nakłady inwestycyjne na działania w ramach realizowanych projektów wyniosły 1 129 986,18 zł.

3. Stopień osiągnięcia celów określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji

3.1 Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań

Monitoring rzeczowy umożliwił ocenę postępu oraz efektywności głównych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań. W Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 szczególną uwagę zwrócono na realizację następujących celów:

Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

Cel operacyjny 1.1. Wsparcie osób z problemami społecznymi.

Cel operacyjny 1.2. Rozwój kompetencji osób zagrożonych marginalizacją zawodową.

Cel operacyjny 1.3. Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego.

Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej.

Cel operacyjny 2.1. Wspieranie zdegradowanych obszarów o szczególnym znaczeniu gospodarczym.

Cel operacyjny 2.2. Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców

Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji.

Cel operacyjny 3.1. Modernizacja tkanki miejskiej wraz z poprawą infrastruktury technicznej.

Cel operacyjny 3.2. Stworzenie nowych miejsc o funkcjach społeczno-kulturalno-edukacyjnych.

Cel operacyjny 3.3. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz poprawa jakości środowiska naturalnego.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wskaźniki w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działania przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 5. Wskaźniki w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań osiągnięte w 2019 roku

CEL	Nazwa wskaźnika z określeniem wartości docelowej	Osiągnięte wartości wskaźników w 2019 r.	Osiągnięte wartości wskaźników (narastająco)
			stan na 31.12.2019 r.
Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji Cel operacyjny 1.1. Wsparcie osób z problemami społecznymi Kierunek działań: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród rodzin z problemami patologicznymi	budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (m2) co najmniej 950	0	0
	liczba rodzin objęta wsparciem – 50	0	0
Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji Cel operacyjny 1.1. Wsparcie rodzin i osób z problemami społecznymi Kierunek działań: Wzmocnienie działań profilaktycznych wspierających rodzinę	liczba umów cywilno-prawnych ze specjalistami – 8	2	2
	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 300	30	30
	liczba zatrudnionych asyst. rodziny – 3	3	3
	liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny – 45	0	0
	liczba rodzin zastępczych objętych wsparciem – 56	0	0
Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji Cel operacyjny 1.2. Rozwój kompetencji osób zagrożonych marginalizacją zawodową Kierunek działań: Rozwinięcie systemu szkoleń, kursów i doradztwa zawodowego	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 109	12	16
	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 36	0	0
	liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem – 9	3	9
Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji Cel operacyjny 1.2. Rozwój kompetencji osób zagrożonych marginalizacją zawodową Kierunek działań: Zwiększenie aktywności zawodowej w grupie osób bezrobotnych	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu – 30	4	7
Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji Cel operacyjny 1.3. Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego	liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów – 6	2	2
	liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 4	2	2

Kierunek działań: Odnowa obiektów i przestrzeni publicznych o znaczeniu historycznym i architektonicznym	Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji 6 5104	0	0
	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 3866m ²	818,1	3123,36
Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji Cel operacyjny 1.3. Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego Kierunek działań: Pielęgnowanie kultury i tradycji Południowego Podlasia	liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji –1030 os.	0	830
Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej Cel operacyjny 2.1. Wspieranie zdegradowanych obszarów o szczególnym znaczeniu gospodarczym Kierunek działań: Zwiększenie dostępu do terenów inwestycyjnych	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 6900 m ²	8175	11640
Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej Cel operacyjny 2.2. Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców Kierunek działań: Promowanie przedsiębiorczości indywidualnej poprzez wsparcie finansowe osób chcących uruchomić działalność gospodarczą	liczba osób objęta wsparciem w zakresie wsparcia finansowego – 69	0	22
Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej Cel operacyjny 2.2. Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców Kierunek działań: Tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej w szczególności handlu	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 6206,82 m ²	0	2768,42
Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji Cel operacyjny 3.1. Modernizacja tkanki miejskiej wraz z poprawą infrastruktury technicznej Kierunek działań: Rozwój funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych zdegradowanych obszarów miasta	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 1860 m ²	0	0
	liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów –1	0	0

Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji Cel operacyjny 3.1. Modernizacja tkanki miejskiej wraz z poprawą infrastruktury technicznej Kierunek działań: Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni miejskich we współpracy z lokalną społecznością	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 8001,26 m ²	0	8001,59 m ²
Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji Cel operacyjny 3.2. Stworzenie nowych miejsc o funkcjach społeczno-kulturalno-edukacyjnych Kierunek działań: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 11 800 m ²	0	0
	otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (CI 38) (m ²) – 5000	0	0
	liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji - 500	0	0
Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji Cel operacyjny 3.2. Stworzenie nowych miejsc o funkcjach społeczno-kulturalno-edukacyjnych Kierunek działań: Poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej	liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów – 2	0	0
Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji Cel operacyjny 3.2. Stworzenie nowych miejsc o funkcjach społeczno-kulturalno-edukacyjnych Kierunek działań: Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi i chorymi	liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów –3	0	1
	powierzchnia zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów – 1947 m ²	0	1947
	liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1	0	0
	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 220	0	220
Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji Cel operacyjny 3.3. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz poprawa jakości środowiska naturalnego Kierunek działań: Zwiększenie powiązań komunikacyjnych, w tym rozwój transportu publicznego	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi - 2 790m ²	0	0
	liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów –1	0	0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

3.2 Analiza osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Monitoring rzeczowy dostarczył danych na temat aktualnego stanu realizacji dokumentu poprzez analizę wskaźników produktu i rezultatu. Efekty wdrażania dokumentu monitorowane są za pomocą wskaźników, których wartość wyliczana i podawana jest na podstawie zbieranych corocznie w tym celu od realizatorów przedsięwzięć aktualnych danych dla zaplanowanych działań realizowanych na obszarze rewitalizacji.

W tabeli 6 przedstawiono informacje dotyczące monitorowania podstawowych parametrów Programu Rewitalizacji.

Stan osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu na dzień 31.12.2019 roku w odniesieniu do Gminnego Programu Rewitalizacji i ujętych w programie przedsięwzięć podstawowych i dopuszczalnych zawarto w tabeli 7.

Tabela 6. Monitorowanie podstawowych parametrów Programu Rewitalizacji

Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość na dzień 31.12.2019 r.
Liczba ludności obszaru rewitalizacji	osoby	15414*
Liczba ludności miasta ogółem	osoby	57498**
Udział liczby ludności obszaru rewitalizacji w liczbie ludności gminy ogółem	%	27,58
Powierzchnia obszaru rewitalizacji	ha	663
Udział powierzchni obszaru rewitalizacji w powierzchni gminy ogółem	%	13,39
Liczba podobszarów tworzących obszar rewitalizacji	-	3

*zameldowani na stałe

** zameldowani na stałe i czasowo

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Biała Podlaska

Tabela 7. Wskaźniki produktu i rezultatu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska osiągnięte w 2019 roku

Produkty w odniesieniu do listy przedsięwzięć podstawowych i dopuszczalnych				
Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Miernik wskaźnika	Wartość na dzień	Osiągnięte wartości wskaźników (narastająco) Stan na dzień 31.12.2019 r.
			31.12.2019	
Powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi	47088,08	m ²	8993,1	27480
Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich	5000		0	0
Liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów	17	sztuka	2	3
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	8		2	2
Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji	2		0	0
Liczba umów cywilno-prawnych ze specjalistami	12		2	5
Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych	1		1	1
Rezultaty (w całym okresie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do listy przedsięwzięć podstawowych i dopuszczalnych)				
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji	65104	osoba	0	830
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem	789		46	358
Liczba zatrudnionych asystentów rodziny	3		3	3
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny	45		0	0
Liczba rodzin zastępczych objętych wsparciem	56		0	0
Liczba osób objęta wsparciem w zakresie szkoleń	85		6	6
Liczba osób objęta wsparciem w zakresie wsparcia finansowego	69		0	22
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu	30		4	7
Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem	9		3	9
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	36	0	0	
Liczba rodzin objętych wsparciem	50	rodziny	14	14
Liczba nowoutworzonych etatów	11	etat	0	3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

4. Podsumowanie stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych w 2019 roku

Tabela 8. Podział projektów rewitalizacyjnych według stanu ich realizacji

	Projekt rewitalizacyjny				Łącznie
	planowany do realizacji	w trakcie realizacji	zrealizowany	nie był realizowany	
Przedsięwzięcia podstawowe	1	3	10	0	14
Przedsięwzięcia dopuszczalne	5	5	4	4	18
Łącznie	6	8	14	4	32

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

Tabela 9. Podział projektów rewitalizacyjnych według sfer

	Sfera					Łącznie
	społeczna	gospodarcza	środowiskowa	przestrzennie-funkcjonalna	techniczna	
Przedsięwzięcia podstawowe	8	0	0	6	0	14
Przedsięwzięcia dopuszczalne	6	7	0	5	0	18
Łącznie	14	7	0	11	0	32

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

Tabela 10. Podział projektów rewitalizacyjnych według poniesionych wydatków

	Wydatki poniesione na realizację projektów w 2019 roku	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektów w latach 2017-2019
Przedsięwzięcia podstawowe	18 383 671,34 zł	36 373 932,16 zł
Przedsięwzięcia dopuszczalne	1 129 986,18 zł	12 903 934,09 zł
Łącznie	19 513 657,52 zł	49 277 866,25 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

Tabela 11. Wydatki poniesione na realizację projektów rewitalizacyjnych w 2019 roku według sfer

	Sfera					Łącznie
	społeczna	gospodarcza	środowiskowa	przestrzenno-funkcjonalna	techniczna	
Przedsięwzięcia podstawowe	15 793 087,66	0	0	2 590 583,68	0	18 383 671,34
Przedsięwzięcia dopuszczalne	1 084 159,16	45 827,02	0	0	0	1 129 986,18
Łącznie	16 877 246,82	45 827,02	0	2 590 583,68	0	19 513 657,52

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

5. Wnioski

Po aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji w listopadzie 2019 r. na liście przedsięwzięć podstawowych i dopuszczalnych znajdowały się łącznie 32 przedsięwzięcia przeznaczone do realizacji.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. łączna ilość zrealizowanych przedsięwzięć ujętych w GPR wyniosła 14. W 2019 r. zakończyła się realizacja 5 projektów. W trakcie realizacji było łącznie 8 przedsięwzięć. Działań nie rozpoczęto w 4 przedsięwzięciach, natomiast 6 przedsięwzięć jest planowane do realizacji.

Gmina Miejska Biała Podlaska (w tym jednostki podległe) w 2019 roku kontynuowała realizację projektu „Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej”. Ponadto rozpoczęto realizację projektu „Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych”. Projekty te umieszczone są na liście przedsięwzięć podstawowych. W trakcie realizacji są też 3 projekty z listy przedsięwzięć dopuszczalnych, za których realizację odpowiada Gmina Miejska Biała Podlaska.

W przyjętej zmianie GPR szacunkowa wartość przedsięwzięć podstawowych sięga kwoty 84 160 072,71 zł. Łącznie z kwotą przedsięwzięć dopuszczalnych jest to wartość 109 301 954,44 zł. Szacowana wartość podstawowych przedsięwzięć Gminy Miejskiej Biała Podlaska (w tym jednostek podległych) to kwota 60 569 085,32,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18 383 671,34 zł na realizację przedsięwzięć podstawowych oraz 1 129 986,18 na realizację przedsięwzięć dopuszczalnych, co łącznie stanowi kwotę 19 513 657,52 zł. **Wykonanie finansowe wyniosło zatem:**

- dla przedsięwzięć podstawowych 21,8%,
- dla przedsięwzięć dopuszczalnych 4,5%.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły problemy z monitorowaniem przedsięwzięć realizowanych przez prywatnych przedsiębiorców. Realizatorzy nie widzą zasadności przedstawienia urzędowi miasta informacji dotyczących realizowanych działań oraz danych o poniesionych kosztach.

Spis tabel

Tabela 1. Zestawienie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego i stopnia realizacji przedsięwzięcia dla roku sprawozdawczego 2019 wraz z analizą osiągnięcia wskaźników.	8
Tabela 2. Zestawienie dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego i stopnia realizacji przedsięwzięcia dla roku sprawozdawczego 2019 wraz z analizą osiągnięcia wskaźników.	16
Tabela 3. Postęp finansowy oraz ocena poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć podstawowych.....	25
Tabela 4. Postęp finansowy oraz ocena poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć dopuszczalnych.....	28
Tabela 5. Wskaźniki w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań osiągnięte w 2019 roku	34
Tabela 6. Monitorowanie podstawowych parametrów Programu Rewitalizacji.....	37
Tabela 7. Wskaźniki produktu i rezultatu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska osiągnięte w 2019 roku	38
Tabela 8. Podział projektów rewitalizacyjnych według stanu ich realizacji	39
Tabela 9. Podział projektów rewitalizacyjnych według sfer	39
Tabela 10. Podział projektów rewitalizacyjnych według poniesionych wydatków	40
Tabela 11. Wydatki poniesione na realizację projektów rewitalizacyjnych w 2019 roku według sfer.....	40

Opracowanie:
Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta