

**Sprawozdanie monitoringowe  
z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji  
Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025  
za 2020 rok**





## Spis treści

Wprowadzenie.....	4
1. Monitoring rzeczowy realizacji przedsięwzięć.....	5
1.1 Stan realizacji przedsięwzięć .....	6
2. Sprawozdanie z monitoringu finansowego.....	17
2.1 Analiza wykonania finansowego przedsięwzięć rewitalizacyjnych.....	17
3. Stopień osiągnięcia celów określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji.....	24
3.1 Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań .....	24
3.2 Analiza osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska .....	28
4. Podsumowanie stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych w 2020 roku .....	30
5. Wnioski .....	33
Spis tabel .....	34

# Wprowadzenie

Gminny Program Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 (zwany dalej programem rewitalizacji lub, w skrócie, GPR) jest podstawowym dokumentem uchwalonym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. Program zawiera opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych o charakterze społecznym, gospodarczym, przestrzennym i technicznym, w tym przedsięwzięć realizowanych i planowanych do realizacji przez Gminę Miejską Biała Podlaska.

Program powstał na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Opracowanie programu rewitalizacji zostało poprzedzone szczegółową diagnozą i analizą przestrzennego rozkładu negatywnych zjawisk społecznych, a w drugiej kolejności także gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych, obejmującą terytorium całego miasta. Wyniki diagnozy posłużyły do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Rada Miasta Biała Podlaska podjęła uchwałę Nr XXVI/24/17 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska.

W GPR określono, na podstawie wyników diagnozy, cele rewitalizacji oraz kierunki działań, za pomocą których wskazany obszar ma zostać wyprowadzony ze stanu kryzysu, w którym się aktualnie znajduje. Program rewitalizacji został przyjęty uchwałą Rady Miasta Biała Podlaska Nr XXX/54/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. Program był dwukrotnie aktualizowany. Aktualizacje Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 były przyjmowane uchwałami:

- uchwałą Rady Miasta nr XXXIII/89/17 z dnia 30 października 2017 r.
- uchwałą Rady Miasta nr X/120/19 z dnia 25 listopada 2019 r.

Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji to proces systematycznego zbierania i analizowania danych z postępów przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach w/w programu. Sprawozdania monitoringowe mają na celu weryfikację zrealizowanych działań oraz kontrolę stopnia osiągnięcia wskaźników, a co za tym idzie realizacji zamierzonych celów.

Niniejsze sprawozdanie z monitoringu powstało w celu przedstawienia w przystępny i kompleksowy sposób zebranych danych za 2020 rok. Dokument obejmuje analizę danych i informacji w zakresie wdrażania podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ich tempa oraz zgodności z założeniami przedstawionymi w GPR. Sprawozdanie opracowane zostało na podstawie informacji otrzymanych od realizatorów przedsięwzięć oraz z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Biała Podlaska i miejskich jednostek organizacyjnych. Częstkowe informacje z realizacji przedsięwzięć oraz dane o osiągniętych wskaźnikach w okresie sprawozdawczym zostały scalone i zaprezentowane w tabelach raportujących.

# 1. Monitoring rzeczowy realizacji przedsięwzięć

Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno- funkcjonalnej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Monitorowanie procesu rewitalizacji ma na celu obserwację tempa oraz zgodności działań z uchwalonym Gminnym Programem Rewitalizacji, a także kontekstu wpływającego na powodzenie poszczególnych projektów i przedsięwzięć.

Niniejszy raport z monitoringu dotyczy okresu sprawozdawczego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Monitoring rzeczowy dostarczył danych na temat aktualnego stanu realizacji dokumentu poprzez analizę postępu przedsięwzięć oraz osiąganie wskaźników produktu i rezultatu, przyporządkowanych do konkretnych przedsięwzięć podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to zapisane w rozdziale 8. Gminnego Programu Rewitalizacji projekty w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym. W Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 zostały zaplanowane 32 przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które zostały podzielone na dwie grupy:

- podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wpisane na listę podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących cele strategiczne i kierunki działań przyjęte w GPR - 14 przedsięwzięć;
- przedsięwzięcia dopuszczalne, realizujące cele strategiczne i kierunki działań przyjęte w GPR – 18 przedsięwzięć.

Realizacja przedsięwzięć podstawowych jest kluczowa do powodzenia procesu rewitalizacji. Przedsięwzięcia dopuszczalne są istotne z punktu widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji i mają za zadanie swym oddziaływaniem uzupełniać zaplanowane przedsięwzięcia podstawowe. Konsekwentnie wdrażane i realizowane działania będą prowadziły do sukcesywnego wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej lub przynajmniej minimalizowania jej skutków.

## 1.1 Stan realizacji przedsięwzięć

Sprawozdanie z monitoringu zawiera informacje o działaniach, które podejmowano w poszczególnych projektach rewitalizacyjnych. Jest przeglądem, z którego dowiadujemy się na jakim etapie znajduje się dany projekt - czy jest w trakcie realizacji, czy został już zakończony, jest planowany do wdrożenia, czy też jego realizacja została zawieszona.

Opis zadań zrealizowanych w poszczególnych przedsięwzięciach w okresie sprawozdawczym został zaprezentowany w poniższych tabelach. Pierwsza tabela przedstawia stan realizacji przedsięwzięć podstawowych. Szczegóły dotyczące przebiegu realizacji dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały przedstawione w tabeli 2.

Przy każdym przedsięwzięciu realizowanym w 2020 roku zostały podane wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym. Część projektów rewitalizacyjnych została zrealizowana w poprzednich latach.

**Tabela 1. Zestawienie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego i stopnia realizacji przedsięwzięcia dla roku sprawozdawczego 2020 wraz z analizą osiągania wskaźników.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia Podmiot realizujący	Zakres zadań zrealizowany w okresie sprawozdawczym	Prognozowane wskaźniki produktu	Prognozowane wskaźniki rezultatu	Osiągnięte wartości wskaźników na koniec okresu sprawozdawczego	Stopień zaawansowania realizacji projektu
1.	<b>Przebudowa Skweru przy Placu Wojska Polskiego</b> Gmina Miejska Biąła Podlaska					Projekt zrealizowany w 2017 r.
2.	<b>Plac zabaw i fitness – ul. Krucza i ul. Wyzwolenia</b> Gmina Miejska Biąła Podlaska					Projekt zrealizowany w 2017 r.
3.	<b>Międzypokoleniowa przestrzeń zabawowa „Plac Zamkowa”</b> Gmina Miejska Biąła Podlaska					Projekt zrealizowany w 2017 r.
4.	<b>Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biąła Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych</b> Gmina Miejska Biąła Podlaska	<p><b>W 2020 roku realizowano następujące zadania:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Łomaskiej 2d wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola – rozpoczęcie zadania.</li> <li>2. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na rodzinny dom dziecka z instalacjami wewnętrznymi wod-kan i elektryczną, instalacją fotowoltaiczną wraz z utwardzeniem terenu pod dojścia i dojazdy w Biąłej Podlaskiej przy ul. Kolejowej 21 – rozpoczęcie zadania.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba zrewitalizowanych/zmodernizowanych obiektów –5,</li> <li>• budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (m2) co najmniej 950,</li> <li>• liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych-2,</li> <li>• powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 8000m2,</li> <li>• otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (m2) – 5000.</li> </ul> <p><b>Określone przez Beneficjenta we wniosku</b></p>	liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji – 120.	Na tym etapie realizacji projektu wskaźniki nie zostały osiągnięte	Projekt jest w trakcie realizacji

			<p><b>o dofinansowanie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich – wartość docelowa 2 200,00 m2</li> <li>• liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wart. doc. 2 szt.</li> <li>• liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - wart. doc. 6 szt.</li> <li>• otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich – wart. doc. 22 394,00 m2</li> <li>• powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – wart. doc. 2,9</li> </ul>			
5.	<p><b>Rozbudowa i modernizacja Biańskiego Centrum Kultury</b> Gmina Miejska Biła Podlaska</p>	<p>Po opracowaniu koncepcji architektonicznej jednego z obiektów stwierdzono, że inwestycja znacznie przekracza możliwości finansowe nawet przy uwzględnieniu wsparcia z EFRR i realizację projektu zawieszono</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba zrewitalizowanych/zmodernizowanych obiektów – 2;</li> <li>• liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych-2</li> </ul>	<p>liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji (wzrost o 7000 względem do 2015 r.)</p>	-	<p>Odstąpiono od realizacji projektu</p>
6.	<p><b>Od szkolenia do zatrudnienia – YEI</b> Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy</p>					<p>Projekt zrealizowany w 2019 r.</p>
7.	<p><b>Od pomysłu do działania</b> Fundacja OIC POLAND</p>					<p>Projekt zrealizowany w 2019 r.</p>



8.	<b>Pracuję u siebie</b> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny					Projekt zrealizowany w 2019 r.
9.	<b>Własna firma moją szansą</b> FHU JAR–MAR					Projekt zrealizowany
10.	<b>Własna firma szansą na sukces</b> Centrum Promocji Biznesu w partnerstwie z Korporacją VIP	Okres realizacji projektu był zaplanowany do 31.12.2018 r., jednak brak informacji końcowej od realizatora przedsięwzięcia związanych z realizacją działań i wydatkowania środków, osiągniętych wskaźników a także czy projekt został w tym terminie zakończony.	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 20 (z obszaru miasta Biała Podlaska)</li> </ul>	-	brak informacji od realizatora przedsięwzięcia	Projekt zrealizowany
11.	<b>Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	<p><b>Opis zrealizowanych zadań w 2020 r.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Opracowanie projektu wykonawczego ekspozycji, opracowanie projektu graficznego wraz z tłumaczeniami oraz wykonanie i montaż ekspozycji stałej w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.</li> <li>Opracowanie I etapu umowy – projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu w Zespole Zamkowo-Parkowym Radziwiłłów.</li> <li>Zakupiono wyposażenie do Muzeum Południowego Podlasia, m.in. sprzęt zabezpieczający, system sprzedaży biletów, elementy do aranżacji wystaw, sprzęt nagłaśniający.</li> <li>Opracowano projekt ekspozycji wraz z wyposażeniem.</li> <li>Zrealizowano zadanie dot. budowy oświetlenia zewnętrznego wraz z kanalizacją teletechniczną i zasilaniem monitoringu miejskiego.</li> <li>Zrealizowano zadanie dot. przebudowy układu komunikacyjnego z fortyfikacjami.</li> <li>Dokonano konserwacji kamiennych i glinianych artefaktów.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba zrewitalizowanych/zmodernizowanych obiektów – 4;</li> <li>liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 3</li> </ul> <p><b>Określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 2 szt.</li> <li>liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 szt.</li> <li>liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem - 5 szt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji 55204 (wzrost o 8 250 osób względem do 2015 r.</li> </ul> <p><b>Określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt.</li> <li>liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem - 23 365 szt.</li> </ul>	W okresie sprawozdawczym nie osiągnięto wskaźników	Projekt jest w trakcie realizacji
12.	<b>Znaki wiary na Podlasiu</b> Bialskie Centrum Kultury					Projekt zrealizowany w 2017 r.

13.	<b>Letnia Akademia Folkloru</b> Bialskie Centrum Kultury					Projekt zrealizowany w 2017 r.
14.	<b>Rewitalizacja budynku Starego Sądu szansą na rozwój potencjału gospodarczego i społecznego Białej Podlaskiej</b> „Olbenz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Inwestor w 2020 r. rozwiązał umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.				Odstąpiono od realizacji projektu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

**Tabela 2. Zestawienie dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego i stopnia realizacji przedsięwzięcia dla roku sprawozdawczego 2020 wraz z analizą osiągnięcia wskaźników.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia Podmiot realizujący	Zakres zadań zrealizowany w okresie sprawozdawczym	Prognozowane wskaźniki produktu	Prognozowane wskaźniki rezultatu	Osiągnięte wartości wskaźników na koniec okresu sprawozdawczego	Stopień zaawansowania realizacji projektu
15.	<b>Przebudowa ulicy Sikorskiego oraz modernizacja i rozbudowa infrastruktury osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami Sidorską, Kościuszki i Al. Tysiąclecia</b> Gmina Miejska Biała Podlaska, Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, wspólnoty mieszkaniowe	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań w ramach projektu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba wspartych obiektów infrastruktury, zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1</li> <li>powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 3 800 m<sup>2</sup></li> </ul>	–	–	Projekt planowany do realizacji
16.	<b>Centrum Interwencji Kryzysowej w Białej Podlaskiej</b> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej oraz Partnerzy: Komenda Miejska Policja, Stowarzyszenie Bona Fides przy współpracy z Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano żadnych działań.	–	• liczba rodzin objęta wsparciem - 50	–	Projekt planowany do realizacji
17.	<b>Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru</b>	<b>W okresie sprawozdawczym zrealizowano:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>spotkania konsultacyjno-doradcze w zakresie: mediacji rodzinnych, doradztwa psychologicznego, prawnego,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba umów cywilno-prawnych ze specjalistami – 8;</li> <li>liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba zatrudnionych asystentów rodziny – 3;</li> </ul> <b>wskaźniki dodatkowe określone przez</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem</li> </ul>	Projekt w trakcie realizacji

	<p><b>Funkcjonalnego Biała Podlaska</b></p> <p>Gmina Miejska Biała Podlaska/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej</p>	<p>pedagogicznego oraz doradztwa obywatelskiego i terapii w zakresie uzależnień,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• asystenci rodziny promowali ideę asysty rodzinnej,</li> <li>• realizowane było poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych,</li> <li>• warsztaty dla rodzin zastępczych w zakresie umiejętności wychowawczych,</li> <li>• przeprowadzono diagnozy potrzeb dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz diagnozy potrzeb rodziców zastępczych,</li> <li>• koordynatorzy pieczy zastępczej pełnili dyżury dla osób zainteresowanych tematyką rodzicielstwa zastępczego, prowadzili działania mające na celu pozyskiwanie kandydatów na rodziców zastępczych,</li> <li>• przeprowadzane były wizyty w środowisku rodzinnym rodziny zastępczej,</li> <li>• zorganizowano i rozpoczęto szkolenie w formie zdalnej dla 12 osób – kandydatów na rodziny zastępcze.</li> </ul>	<p>wsparciem – 300,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny – 45;</li> <li>• liczba rodzin zastępczych objętych wsparciem – 56</li> </ul> <p><b>wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 300</li> <li>• liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 40</li> </ul>	<p><b>Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - szt. 16</li> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu osoby -174</li> </ul>	<p>społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 42</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 3</li> </ul>	
18.	<p><b>Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska</b></p> <p>Gmina Miejska Biała Podlaska/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</p>	<p><b>Opis zrealizowanych zadań w 2020 r.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu.</li> <li>2. Przeprowadzono diagnozę potrzeb 30 uczestników.</li> <li>3. Zawarto i podpisano 30 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu.</li> <li>4. Zawarto porozumienie z PUP Biała podlaska, określające zasady współpracy przy realizacji zadań merytorycznych w projekcie.</li> <li>5. Przeprowadzono indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne doradztwo psychologiczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych, terapię rodzinną, warsztaty społeczno-integracyjne (warsztaty florystyczne,</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 60;</li> <li>• liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem – 6;</li> </ul> <p><b>wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] – 60</li> <li>• liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 20;</li> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 8</li> </ul> <p><b>wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób zagrożonych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 8</li> <li>• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 30</li> <li>• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po</li> </ul>	Projekt w trakcie realizacji

		<p>artystyczno-rękodzielnicze, kulinarne i filmowe)</p> <p>6. Zorganizowano szkolenia i kursy zawodowe uczestnikom projektu.</p> <p>7. Zatrudniono osobę na stanowisku pośrednika pracy.</p> <p>8. Podpisano z 6 uczestnikami projektu umowy na podjęcie stażu zawodowego od 04.01.2021 r.</p> <p>9. Przyznano i wypłacono pomoc finansową uczestnikom projektu.</p>	osoby - 4	<p>ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu osoby – 44</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu osoby – 11</li> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) osoby - 6</li> </ul>	<p>opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 3</li> </ul>		
19.	<p><b>Aktywna postawa to rozwój!</b></p> <p>Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński</p>						Projekt zrealizowany
20.	<p><b>Ocalić od zapomnienia – Pamięć bogatsza od fotografii</b></p> <p>Gmina Miejska Biała Podlaska Partnerzy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej</p>	<p>W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 100 (w tych 80 osób starszych, 20 uczniów)</li> </ul>	-	-		Projekt planowany do realizacji
21.	<p><b>Sport łączy pokolenia</b></p> <p>Gmina Miejska Biała Podlaska Partnerzy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3</p>	<p>W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi - 1 860m<sup>2</sup>;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji – 1250</li> </ul>	-		Projekt planowany do realizacji

22.	<b>Twórzmy zielen</b> Gmina Miejska Biała Podlaska oraz Partnerzy: Zakład Produkcyjno – Handlowy „Zieleń” spółka z o. o. w Białej Podlaskiej	W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań.	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba zrewitalizowanych/zmodernizowanych obiektów –1</li> </ul>	-	-	Projekt planowany do realizacji
23.	<b>Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Etap I – Budowa Ośrodka Terapii i Diagnostyki. Przedszkole dla dzieci z Autyzmem</b> Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „WSPÓLNY Świat”					Projekt zrealizowany
24.	<b>Remediacja i rekultywacja zdegradowanych nieruchomości na terenie SAS</b> Taurus Sp. z o.o.	<p>Opis zrealizowanych zadań w <b>2020 r.</b></p> <p>Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka 1005/2 przy ul. Łomaskiej 14 o powierzchni 0,1005 ha znajdującej się na obszarze rewitalizacji. Częściowa niwelacja i wyrównanie terenu objętego projektem.</p> <p>Podział działek 1009/2, 1010/2, 1011/2 celem wydzielenia części działek pod drogę publiczną, związana z tym poprawa komunikacji – droga dojazdowa. Pozyskanie nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka 1007/4 przy ul. Łomaskiej 20 o pow. 0,1848 ha znajdującej się na obszarze rewitalizacji. Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych oraz czterech budynków gospodarczych zlokalizowanych na działkach 1005/2, 1007/4, 1008/1 i 1004 przy ul. Łomaskiej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 6900 m<sup>2</sup></li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 5767 m<sup>2</sup></li> </ul>	Projekt jest w trakcie realizacji

25.	<b>Założ firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	<p>Opis zrealizowanych zadań w 2020 r.</p> <p>W 2020 r. 55 uczestników projektu skorzystało z doradztwa grupowego, szkolenia z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz doradztwa indywidualnego, z pisania biznesplanu. Przeprowadzono konkurs biznesplanów i wyłoniono 44 uczestników, którzy rozpoczęli działalności na terenie MOF Biała Podlaska, otrzymali bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe finansowe oraz doradcze przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób objęta wsparciem w zakresie szkoleń - 55;</li> <li>• liczba osób objęta wsparciem w zakresie wsparcia finansowego – 44</li> </ul> <b>wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie [osoby] – 38</li> <li>• liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: osoby - 5</li> </ul>	<b>wskaźniki dodatkowe określone przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - szt. 53</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 39</li> <li>• Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 5</li> </ul>	Projekt jest w trakcie realizacji
26.	<b>Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo – warzywnego i produktów lokalnych – targowiska przy Al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej</b> Gmina Miejska Biała Podlaska, Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej					Projekt zrealizowany
27.	<b>Rozbudowa Piekarni – Ciastkarni</b> PPHU Cezary Niewiadomski	W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l. nowoutworzonych etatów - 3</li> </ul>	-	Projekt zaniechany
28.	<b>Sklep motoryzacyjny oraz warsztat obsługi samochodów</b> PPHU Cezary Niewiadomski	W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l. nowoutworzonych etatów - 6</li> </ul>	-	Projekt zaniechany

29.	<b>Rozbudowa i modernizacja oraz remont budynku hurtowni ogólnospożywczej</b> Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe "PIGI" Beata i Wiesław Rabczuk	W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań.	<ul style="list-style-type: none"> <li>powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi: 3 717m<sup>2</sup></li> </ul>	-	-	Projekt zaniechany
30.	<b>Utworzenie zaplecza magazynowego i technicznego hurtowni ogólnospożywczej</b> Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe "PIGI" Beata i Wiesław Rabczuk					Projekt zrealizowany
31.	<b>Remont budowlano – konserwatorski poreformackiego Zespołu Klasztornego Braci Mniejszych Kapucynów w Białej Podlaskiej</b> Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Białej Podlaskiej	<b>Opis zrealizowanych zadań w 2020 r.</b> W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożony został wniosek o dofinansowanie. Nie przyznano dofinansowania, w związku z czym projekt nie był realizowany. W 2021 r. planowane jest ponowne przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie na kontynuację projektu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 3 866m<sup>2</sup></li> <li>liczba zrewitalizowanych/zmodernizowanych obiektów –1</li> </ul>	-	-	Przedsięwzięcie jest częściowo zrealizowane i będzie kontynuowane.
32.	<b>Centrum Obsługi Pasażerów z funkcją poczekalni, obsługi podróży oraz handlowo - usługowo – gastronomiczną</b> Garden Service Jacek Przybysz	W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych działań.	<ul style="list-style-type: none"> <li>powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi: 2 790m<sup>2</sup></li> <li>liczba zrewitalizowanych/zmodernizowanych obiektów –1</li> </ul>	-	-	Projekt zaniechany

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.



## **2. Sprawozdanie z monitoringu finansowego**

### **2.1 Analiza wykonania finansowego przedsięwzięć rewitalizacyjnych**

Jednym z elementów oceny postępu wdrażania założeń programu jest również monitoring finansowy. Monitoring finansowy dostarcza danych na temat poniesionych nakładów oraz wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków.

Informacje zawarte w niniejszej części raportu obejmują m.in. wydatki poniesione w okresie objętym monitoringiem oraz od początku realizacji projektu, wskazanie źródeł finansowania oraz procentowy stan wykorzystania środków na realizację przedsięwzięcia.

W tabeli 3 i 4 przedstawiono postęp finansowy oraz ocenę poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć podstawowych i przedsięwzięć dopuszczalnych ujętych w GPR.

**Tabela 3. Postęp finansowy oraz ocena poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć podstawowych**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia Podmiot realizujący	Szacowany koszt przedsięwzięcia (w GPR)	Wydatki poniesione w 2020 roku	Wydatki poniesione od początku realizacji projektu - narastająco	Źródło pochodzenia środków	Ocena poziomu wykorzystania środków
<b>Lista 1 - Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne</b>						
1.	<b>Przebudowa Skweru przy Placu Wojska Polskiego</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	366 307,76 zł	0,00 zł	199 883,77 zł	Budżet miasta	54,57% Projekt zrealizowany
2.	<b>Plac zabaw i fitness – ul. Krucza i ul. Wyzwolenia</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	144 000,00 zł	0,00 zł	129 847,80 zł	Budżet miasta - budżet obywatelski	90,17% Projekt zrealizowany
3.	<b>Międzypokoleniowa przestrzeń zabawowa „Plac Zamkowa”</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	79 000,00 zł	0,00 zł	64 737,37 zł	Budżet miasta - budżet obywatelski	81,95% Projekt zrealizowany
4.	<b>Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	20 674 364,00 zł	631 229,72 zł	3 326 363,40 zł	Dofinansowanie UE oraz Budżet miasta	16,08%
5.	<b>Rozbudowa i modernizacja Bialskiego Centrum Kultury</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	18 383 796,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	0% Odstąpiono od realizacji projektu
6.	<b>Od szkolenia do zatrudnienia – YEI</b> Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy	300 000,00 zł	0,00 zł	3 487 253,48 zł	Dofinansowanie UE oraz Budżet państwa	Nie poddano ocenie poziomu wykorzystania środków, ponieważ Projektodawca wykazał wydatki dla projektu realizowanego w całym województwie lubelskim, nie wyodrębnił kwoty dla zadań w projekcie realizowanych przez jednostkę OHP w Białej Podlaskiej i dodatkowo wydatki obejmują też II turę projektu Projekt zrealizowany
7.	<b>Od pomysłu do działania</b> Fundacja OIC POLAND	4 256 840,00 zł	0,00 zł	1 849 369,05 zł	Dofinansowanie UE oraz środki prywatne	43,4% brak pełnych danych od realizatora przedsięwzięcia o poniesionych wydatkach w 2018 r. Projekt zrealizowany

8.	<b>Pracuję u siebie</b> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny	4 923 369,65 zł	0,00 zł	4 905 156,27 zł	Dofinansowanie UE oraz środki prywatne	99,6% Projekt zrealizowany
9.	<b>Własna firma moją szansą</b> FHU JAR–MAR	1 952 700,00 zł	0,00 zł	1 343 449,20 zł	Dofinansowanie UE oraz środki prywatne	68,8% Projekt zrealizowany, ale brak danych o poniesionych wydatkach za 2018 r.
10.	<b>Własna firma szansą na sukces</b> Centrum Promocji Biznesu w partnerstwie z Korporacją VIP	4 163 077,74 zł	bd	bd	Dofinansowanie UE oraz środki prywatne	brak informacji od realizatora przedsięwzięcia
11.	<b>Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	20 865 112,42 zł	1 966 587,15 zł	23 598 708,96 zł	Dofinansowanie UE oraz budżet miasta	113,1%
12.	<b>Znaki wiary na Podlasiu</b> Białskie Centrum Kultury	34 000,00 zł	0,00 zł	44 474,59 zł	Dofinansowanie MKiDN oraz budżet BCK	130,8% Projekt zrealizowany
13.	<b>Letnia Akademia Folkloru</b> Białskie Centrum Kultury	22 505,14 zł	0,00 zł	22 505,14 zł	Dofinansowanie MKiDN oraz budżet BCK	132,4% Projekt zrealizowany
14.	<b>Rewitalizacja budynku Starego Sądu szansą na rozwój potencjału gospodarczego i społecznego Białej Podlaskiej</b> „Olbenz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	7 995 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Dofinansowanie UE oraz środki prywatne	0% Odstąpiono od realizacji projektu
		<b>84 160 072,71 zł</b>	<b>2 597 816,87 zł</b>	<b>38 971 749,03 zł</b>		

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

**Tabela 4. Postęp finansowy oraz ocena poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć dopuszczalnych**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia Podmiot realizujący	Szacowany koszt przedsięwzięcia (w GPR)	Wydatki poniesione w 2020 roku	Wydatki poniesione od początku realizacji projektu - narastająco	Źródło pochodzenia środków	Ocena poziomu wykorzystania środków
<b>Lista 2 – Dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne</b>						
15.	<b>Przebudowa ulicy Sikorskiego oraz modernizacja i rozbudowa infrastruktury osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami Sidorską, Kościuszki i Al. Tysiąclecia</b> Gmina Miejska Biała Podlaska, Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, wspólnoty mieszkaniowe	1 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	0%
16.	<b>Centrum Interwencji Kryzysowej w Białej Podlaskiej</b> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej Partnerzy: Komenda Miejska Policja, Stowarzyszenie Bona Fides przy współpracy z Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	0%
17.	<b>Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska</b> Gmina Miejska Biała Podlaska/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej	1 617 621,95 zł	440 616,40 zł	584 403,86 zł	Dofinansowanie UE, budżet państwa, budżet miasta oraz środki prywatne (partner)	36,1%
18.	<b>Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska</b> Gmina Miejska Biała Podlaska/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 914 581,33 zł	386 434,16 zł	386 434,16 zł	Dofinansowanie UE, budżet państwa oraz budżet miasta	20,2%
19.	<b>Aktywna postawa to rozwój!</b> Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyski	866 520,00 zł	0,00 zł	545 023,48 zł	Budżet Unii Europejskiej oraz środki prywatne	62,9% Projekt zrealizowany, ale brak pełnych danych o poniesionych wydatkach za 2019 r.

20.	<b>Ocalić od zapomnienia – Pamięć bogatsza od fotografii</b> Gmina Miejska Biała Podlaska Partnerzy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	0%
21.	<b>Sport łączy pokolenia</b> Gmina Miejska Biała Podlaska Partnerzy: ZSO nr 3	270 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	0%
22.	<b>Twórzmy zieleni</b> Gmina Miejska Biała Podlaska Partnerzy: Zakład Produkcyjno – Handlowy „Zieleń” spółka z o. o. w Białej Podlaskiej	42 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	0%
23.	<b>Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Etap I – Budowa Ośrodka Terapii i Diagnostyki. Przedszkole dla dzieci z Autyzmem</b> Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „WSPÓLNY Świat”	7 720 092,22 zł	0,00 zł	7 719 476,13 zł	Budżet Unii Europejskiej oraz środki prywatne	99,99% Projekt zrealizowany
24.	<b>Remediacja i rekultywacja zdegradowanych nieruchomości na terenie SAS</b> Taurus Sp. z o.o.	800 000,00 zł	564 878,00 zł	769 254,62 zł	Środki prywatne	96,2%
25.	<b>Założ firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska</b> Gmina Miejska Biała Podlaska	2 522 094,90 zł	2 130 631,81 zł	2 130 631,81 zł	Dofinansowanie UE, budżet państwa oraz budżet miasta	84,5%
26.	<b>Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo – warzywnego i produktów lokalnych – targowiska przy Al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej</b> Gmina Miejska Biała Podlaska, Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej	2 331 920,28 zł	0,00 zł	2 292 560,28 zł	Budżet Unii Europejskiej – środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Budżet jst	98,3% Projekt zrealizowany

27.	<b>Rozbudowa Piekarni – Ciastkarni</b> PPHU Cezary Niewiadomski	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	0% Projekt zaniechany
28.	<b>Sklep motoryzacyjny oraz warsztat obsługi samochodów</b> PPHU Cezary Niewiadomski	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	0% Projekt zaniechany
29.	<b>Rozbudowa i modernizacja oraz remont budynku hurtowni ogólnospożywczej</b> Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe "PIGI" Beata i Wiesław Rabczuk	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	0% Projekt zaniechany
30.	<b>Utworzenie zaplecza magazynowego i technicznego hurtowni ogólnospożywczej</b> Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe "PIGI" Beata i Wiesław Rabczuk	437 637,57 zł	0,00 zł	423 638,57 zł	Środki prywatne	96,8% Projekt zrealizowany
31.	<b>Remont budowli – konserwatorski poreformackiego Zespołu Klasztornego Braci Mniejszych Kapucynów w Białej Podlaskiej</b> Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Białej Podlaskiej	1 952 813,48 zł	0,00 zł	1 575 071,55 zł	Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz środki prywatne	80,6%
32.	<b>Centrum Obsługi Pasażerów z funkcją poczekalni, obsługi podróżnych oraz handlowo - usługowo – gastronomiczną</b> Garden Service Jacek Przybysz	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	0% Projekt zaniechany
		<b>25 141 881,73 zł</b>	<b>3 522 560,37 zł</b>	<b>16 426 494,46 zł</b>		

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

Analiza wykonania projektów podstawowych pod względem finansowym w okresie objętym sprawozdaniem pozwala na stwierdzenie, że na koniec okresu sprawozdawczego zostało zrealizowanych łącznie 9 projektów. Są to projekty, które zostały zrealizowane od początku wdrażania GPR do końca 2020 roku. W trakcie realizacji są jeszcze 2 przedsięwzięcia z listy podstawowej.

Zgodnie z informacjami podanymi w tabeli 3. nakłady inwestycyjne poniesione na wszystkie zrealizowane dotychczas i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym inwestycje oraz projekty społeczne wyniosły 38 971 749,03 zł. Natomiast w 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 597 816,87 zł. Głównymi źródłami finansowania były przede wszystkim fundusze Unii Europejskiej środki z budżetu gminy i budżetu państwa oraz środki prywatne.

Analiza wykonania przedsięwzięć dopuszczalnych pod względem finansowym w okresie objętym sprawozdaniem pozwala na stwierdzenie, że z łącznej liczby 18 zaplanowanych projektów na koniec 2020 r. zrealizowano dotychczas 4 przedsięwzięcia. W trakcie realizacji jest 5 przedsięwzięć. W przypadku czterech przedsięwzięć Beneficjenci zaniechali ich dalszej realizacji. Realizacja pozostałych projektów zaplanowana jest w kolejnych latach.

Zgodnie z danymi w tabeli 4. w okresie sprawozdawczym objętym raportem nakłady inwestycyjne na działania w ramach realizowanych projektów wyniosły 3 522 560,37 zł. Na realizację przedsięwzięć dopuszczalnych od początku wdrażania GPR do końca 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 16 426 494,46 zł.

### **3. Stopień osiągnięcia celów określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji**

#### **3.1 Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań**

Monitoring rzeczowy umożliwił ocenę postępu oraz efektywności głównych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań. W Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 szczególną uwagę zwrócono na realizację następujących celów:

##### **Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji.**

Cel operacyjny 1.1. Wsparcie osób z problemami społecznymi.

Cel operacyjny 1.2. Rozwój kompetencji osób zagrożonych marginalizacją zawodową.

Cel operacyjny 1.3. Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego.

##### **Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej.**

Cel operacyjny 2.1. Wspieranie zdegradowanych obszarów o szczególnym znaczeniu gospodarczym.

Cel operacyjny 2.2. Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców

##### **Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji.**

Cel operacyjny 3.1. Modernizacja tkanki miejskiej wraz z poprawą infrastruktury technicznej.

Cel operacyjny 3.2. Stworzenie nowych miejsc o funkcjach społeczno-kulturalno-edukacyjnych.

Cel operacyjny 3.3. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz poprawa jakości środowiska naturalnego.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wskaźniki w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działania przedstawiono w poniższej tabeli.



Tabela 5. Wskaźniki w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań osiągnięte w 2020 roku

CEL	Nazwa wskaźnika z określeniem wartości docelowej	Osiągnięte wartości wskaźników w 2020 r.	Osiągnięte wartości wskaźników (narastająco)
			stan na 31.12.2020 r.
<b>Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji</b> <b>Cel operacyjny 1.1.</b> Wsparcie osób z problemami społecznymi <b>Kierunek działań:</b> Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród rodzin z problemami patologicznymi	budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (m2) co najmniej 950	0	0
	liczba rodzin objęta wsparciem – 50	0	0
<b>Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji</b> <b>Cel operacyjny 1.1.</b> Wsparcie rodzin i osób z problemami społecznymi <b>Kierunek działań:</b> Wzmocnienie działań profilaktycznych wspierających rodzinę	liczba umów cywilno-prawnych ze specjalistami – 8	1	3
	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 300	42	72
	liczba zatrudnionych asyst. rodziny – 3	0	3
	liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny – 45	10	10
	liczba rodzin zastępczych objętych wsparciem – 56	40	40
<b>Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji</b> <b>Cel operacyjny 1.2.</b> Rozwój kompetencji osób zagrożonych marginalizacją zawodową <b>Kierunek działań:</b> Rozwinięcie systemu szkoleń, kursów i doradztwa zawodowego	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 109	30	46
	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 36	3	3
	liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem – 9	11	20
<b>Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji</b> <b>Cel operacyjny 1.2.</b> Rozwój kompetencji osób zagrożonych marginalizacją zawodową <b>Kierunek działań:</b> Zwiększenie aktywności zawodowej w grupie osób bezrobotnych	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu – 30	5	12
<b>Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji</b> <b>Cel operacyjny 1.3.</b> Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego	liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów – 6	0	2
	liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 4	0	2

<b>Kierunek działań:</b> Odnowa obiektów i przestrzeni publicznych o znaczeniu historycznym i architektonicznym	Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji 65104	0	0
	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 3866m <sup>2</sup>	0	3123,36
<b>Cel strategiczny 1. Zintegrowani społecznie i aktywni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizacji</b> <b>Cel operacyjny 1.3.</b> Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego <b>Kierunek działań:</b> Pielęgnowanie kultury i tradycji Południowego Podlasia	liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji –1030 os.	0	830
<b>Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej</b> <b>Cel operacyjny 2.1.</b> Wspieranie zdegradowanych obszarów o szczególnym znaczeniu gospodarczym <b>Kierunek działań:</b> Zwiększenie dostępu do terenów inwestycyjnych	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 6900 m <sup>2</sup>	5767	17407
<b>Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej</b> <b>Cel operacyjny 2.2.</b> Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców <b>Kierunek działań:</b> Promowanie przedsiębiorczości indywidualnej poprzez wsparcie finansowe osób chcących uruchomić działalność gospodarczą	liczba osób objęta wsparciem w zakresie wsparcia finansowego – 69	44	66
<b>Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej</b> <b>Cel operacyjny 2.2.</b> Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców <b>Kierunek działań:</b> Tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej w szczególności handlu	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 6206,82 m <sup>2</sup>	0	2768,42
<b>Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji</b> <b>Cel operacyjny 3.1.</b> Modernizacja tkanki miejskiej wraz z poprawą infrastruktury technicznej <b>Kierunek działań:</b> Rozwój funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych zdegradowanych obszarów miasta	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 1860 m <sup>2</sup>	0	0
	liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów –1	0	0

<b>Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji</b> <b>Cel operacyjny 3.1.</b> Modernizacja tkanki miejskiej wraz z poprawą infrastruktury technicznej <b>Kierunek działań:</b> Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni miejskich we współpracy z lokalną społecznością	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 8001,26 m <sup>2</sup>	0	8001,59 m <sup>2</sup>
<b>Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji</b> <b>Cel operacyjny 3.2.</b> Stworzenie nowych miejsc o funkcjach społeczno-kulturalno-edukacyjnych <b>Kierunek działań:</b> Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 11 800 m <sup>2</sup>	0	0
	otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (CI 38) (m <sup>2</sup> ) – 5000	0	0
	liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji - 120	0	0
<b>Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji</b> <b>Cel operacyjny 3.2.</b> Stworzenie nowych miejsc o funkcjach społeczno-kulturalno-edukacyjnych <b>Kierunek działań:</b> Poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej	liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów – 2	0	0
<b>Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji</b> <b>Cel operacyjny 3.2.</b> Stworzenie nowych miejsc o funkcjach społeczno-kulturalno-edukacyjnych <b>Kierunek działań:</b> Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi i chorymi	liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów –3	0	1
	powierzchnia zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów – 1947 m <sup>2</sup>	0	1947
	liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1	0	0
	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 220	0	220
<b>Cel strategiczny 3. Nowe zagospodarowanie i poprawa jakości przestrzeni miejskiej obszaru rewitalizacji</b> <b>Cel operacyjny 3.3.</b> Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz poprawa jakości środowiska naturalnego <b>Kierunek działań:</b> Zwiększenie powiązań komunikacyjnych, w tym rozwój transportu publicznego	powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi – 2 790m <sup>2</sup>	0	0
	liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów –1	0	0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

### 3.2 Analiza osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Monitoring rzeczowy dostarczył danych na temat aktualnego stanu realizacji dokumentu poprzez analizę wskaźników produktu i rezultatu. Efekty wdrażania dokumentu monitorowane są za pomocą wskaźników, których wartość wyliczana i podawana jest na podstawie zbieranych corocznie w tym celu od realizatorów przedsięwzięć aktualnych danych dla zaplanowanych działań realizowanych na obszarze rewitalizacji.

W tabeli 6 przedstawiono informacje dotyczące monitorowania podstawowych parametrów Programu Rewitalizacji.

Stan osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu na dzień 31.12.2020 roku w odniesieniu do Gminnego Programu Rewitalizacji i ujętych w programie przedsięwzięć podstawowych i dopuszczalnych zawarto w tabeli 7.

**Tabela 6. Monitorowanie podstawowych parametrów Programu Rewitalizacji**

Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość na dzień 31.12.2020 r.
Liczba ludności obszaru rewitalizacji	osoby	14979*
Liczba ludności miasta ogółem	osoby	56843**
Udział liczby ludności obszaru rewitalizacji w liczbie ludności gminy ogółem	%	26,35
Powierzchnia obszaru rewitalizacji	ha	663
Udział powierzchni obszaru rewitalizacji w powierzchni gminy ogółem	%	13,39
Liczba podobszarów tworzących obszar rewitalizacji	-	3

\*zameldowani na stałe

\*\* zameldowani na stałe i czasowo

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Biała Podlaska

**Tabela 7. Wskaźniki produktu i rezultatu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska osiągnięte w 2020 roku**

Produkty w odniesieniu do listy przedsięwzięć podstawowych i dopuszczalnych				
Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Miernik wskaźnika	Wartość osiągnięta w 2020 r.	Osiągnięte wartości wskaźników (narastająco) Stan na dzień 31.12.2020 r.
Powierzchnia objęta działaniami rewitalizacyjnymi	47088,08	m <sup>2</sup>	5767	33247
Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich	5000		0	0
Liczba zrewitalizowanych/ zmodernizowanych obiektów	17	sztuka	0	3
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	8		0	2
Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji	2		0	0
Liczba umów cywilno-prawnych ze specjalistami	12		1	6
Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych	1		0	1
Rezultaty (w całym okresie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do listy przedsięwzięć podstawowych i dopuszczalnych)				
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji	65104	osoba	0	830
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem	789		74	432
Liczba zatrudnionych asystentów rodziny	3		0	3
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny	45		10	10
Liczba rodzin zastępczych objętych wsparciem	56		40	40
Liczba osób objęta wsparciem w zakresie szkoleń	85		77	83
Liczba osób objęta wsparciem w zakresie wsparcia finansowego	69		44	66
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu	30		5	12
Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem	9		13	22
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	36		3	3
Liczba rodzin objętych wsparciem	50	rodziny	20	34
Liczba nowoutworzonych etatów	11	etat	0	3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

## 4. Podsumowanie stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych w 2020 roku

Tabela 8. Podział projektów rewitalizacyjnych według stanu ich realizacji

	Projekt rewitalizacyjny				Łącznie
	planowany do realizacji	w trakcie realizacji	zrealizowany	nie był realizowany/ odstąpiono od realizacji	
Przedsięwzięcia podstawowe	0	2	10	2	14
Przedsięwzięcia dopuszczalne	5	5	4	4	18
<b>Łącznie</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>32</b>

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

Tabela 9. Podział projektów rewitalizacyjnych według sfer

	Sfera					Łącznie
	społeczna	gospodarcza	środowiskowa	przestrzennie-funkcjonalna	techniczna	
Przedsięwzięcia podstawowe	8	0	0	6	0	14
Przedsięwzięcia dopuszczalne	6	7	0	5	0	18
<b>Łącznie</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>32</b>

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

**Tabela 10. Podział projektów rewitalizacyjnych według poniesionych wydatków**

	Wydatki poniesione na realizację projektów w 2020 roku	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektów w latach 2017-2020
Przedsięwzięcia podstawowe	2 597 816,87 zł	38 971 749,03 zł
Przedsięwzięcia dopuszczalne	3 522 560,37 zł	16 426 494,46 zł
<b>Łącznie</b>	<b>6 120 377,24 zł</b>	<b>55 398 243,49 zł</b>

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

**Tabela 11. Wydatki poniesione na realizację projektów rewitalizacyjnych w 2020 roku według sfer (w zł)**

	Sfera					Łącznie
	społeczna	gospodarcza	środowiskowa	przestrzenno-funkcjonalna	techniczna	
Przedsięwzięcia podstawowe	1 966 587,15	0	0	631 229,72	0	<b>2 597 816,87</b>
Przedsięwzięcia dopuszczalne	827 050,56	2 695 509,81	0	0,00	0	<b>3 522 560,37</b>
<b>Łącznie</b>	<b>2 793 637,71</b>	<b>2 695 509,81</b>	<b>0</b>	<b>631 229,72</b>	<b>0</b>	<b>6 120 377,24</b>

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez realizatorów przedsięwzięć uwzględnionych w GPR.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na stopień realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2020 r. była pandemia COVID -19 i związane z nią obostrzenia. Sytuacja epidemiologiczna znacząco wpłynęła na realizację projektów. Wystąpiły problemy z prowadzeniem działań projektowych i opóźnienia w realizacji zadań w projektach:

- Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska,
- Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska,

- Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników projektu i kadry ograniczono działalność szkoleniową i doradczą, część zadań była realizowana zdalnie lub zadania wcale nie były realizowane. W konsekwencji termin realizacji tych projektów uległ wydłużeniu.

Problemy związane z wprowadzeniem stanu pandemii COVID-19, a także problemy podczas robót budowlanych pojawiły się w projekcie pt. „Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej”:

- odkrycia podczas robót budowlanych, często wstrzymujących prace,
- z uwagi na pojawiające się odkrycia podczas robót związanych z rekonstrukcją fortyfikacji, konieczne było poniesienie dodatkowych kosztów, m.in. zlecenie nadzoru archeologicznego,
- sprzęt ciężki miał problemy z wjazdem na budowę z uwagi na panujące warunki atmosferyczne (duże opady deszczu),
- problemem w trakcie realizacji projektu w związku z wprowadzonymi obostrzeniami, m.in. dostawca mebli muzealnych nie miał możliwości zakwaterowania swoich pracowników, co znacznie utrudniało dostawę, rozładunek i montaż.

Termin zakończenia realizacji powyższego projektu również został przesunięty.



## 5. Wnioski

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna ilość zrealizowanych projektów z listy podstawowej oraz z listy przedsięwzięć dopuszczalnych ujętych w GPR wyniosła 14. Realizacja przedsięwzięć podstawowych jest kluczowa do powodzenia procesu rewitalizacji. Przedsięwzięcia dopuszczalne są istotne z punktu widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji i mają za zadanie swym oddziaływaniem uzupełniać zaplanowane przedsięwzięcia podstawowe.

Stopień realizacji projektów ujętych na liście podstawowej GPR po okresie 3,5 roku od daty jego przyjęcia należy uznać jako wysoki. Na 14 zaplanowanych do realizacji projektów zakończono realizację 10 (71,4%), kolejne 2 (14,3%) było w trakcie realizacji. Jedynie 2 projekty (14,3%) nie zostały zrealizowane, ponieważ zaniechano ich realizacji. Gmina Miejska Biała Podlaska (w tym jednostki podległe) w 2020 roku kontynuowała realizację dwóch projektów z listy podstawowej: projekt pt.: „Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej” oraz projekt pt.: „Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych”.

Analiza wykonania przedsięwzięć dopuszczalnych w okresie wdrażania GPR, tj. od 2017 roku do końca 2020 roku, pozwala na stwierdzenie, że z łącznej liczby 18 zaplanowanych projektów zrealizowano dotychczas 4 przedsięwzięcia (22,2%). W trakcie realizacji jest 5 przedsięwzięć (27,8%). Planowanych do realizacji w późniejszym okresie jest 5 przedsięwzięć (27,8%). W przypadku czterech przedsięwzięć (22,2%) Beneficjenci zaniechali ich dalszej realizacji.

Gmina Miejska Biała Podlaska (w tym jednostki podległe) w 2020 roku kontynuowała realizację 3 projektów z listy przedsięwzięć dopuszczalnych. Były to następujące projekty:

- „Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska”,
- „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznozawodowej w mieście Biała Podlaska”,
- „Założ firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska”.

Planowana szacunkowa wartość przedsięwzięć podstawowych ujętych w GPR sięga kwoty 84 160 072,71 zł. Łącznie z kwotą przedsięwzięć dopuszczalnych jest to wartość 109 301 954,44 zł. Szacowana wartość podstawowych przedsięwzięć Gminy Miejskiej Biała Podlaska (w tym jednostek podległych) to kwota 60 569 085,32,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 597 816,87 zł na realizację przedsięwzięć podstawowych oraz 3 522 560,37 zł na realizację przedsięwzięć dopuszczalnych, co łącznie stanowi kwotę 6 120 377,24 zł. **Wykonanie finansowe wyniosło zatem:**

- dla przedsięwzięć podstawowych 3%,
- dla przedsięwzięć dopuszczalnych 14%.

## Spis tabel

Tabela 1. Zestawienie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego i stopnia realizacji przedsięwzięcia dla roku sprawozdawczego 2020 wraz z analizą osiągnięcia wskaźników. ....	7
Tabela 2. Zestawienie dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego i stopnia realizacji przedsięwzięcia dla roku sprawozdawczego 2020 wraz z analizą osiągnięcia wskaźników. ....	11
Tabela 3. Postęp finansowy oraz ocena poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć podstawowych.....	18
Tabela 4. Postęp finansowy oraz ocena poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć dopuszczalnych.....	20
Tabela 5. Wskaźniki w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań osiągnięte w 2020 roku .....	25
Tabela 6. Monitorowanie podstawowych parametrów Programu Rewitalizacji.....	28
Tabela 7. Wskaźniki produktu i rezultatu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska osiągnięte w 2020 roku .....	29
Tabela 8. Podział projektów rewitalizacyjnych według stanu ich realizacji .....	30
Tabela 9. Podział projektów rewitalizacyjnych według sfer .....	30
Tabela 10. Podział projektów rewitalizacyjnych według poniesionych wydatków .....	31
Tabela 11. Wydatki poniesione na realizację projektów rewitalizacyjnych w 2020 roku według sfer (w zł) .....	31

Opracowanie:  
Urząd Miasta Biała Podlaska  
Wydział Rozwoju Miasta